

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2023	3	CAM23030 2269370	Proyecto de inversión	4099901.09	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4099901.09, modificado:4099901.09}}	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (REHABILITACIÓN DE RED) EN LA LOCALIDAD DE KILÓMETRO 120, MUNICIPIO DE CALAKMUL	4	Campeche	0
2023	3	CAM23030 2269410	Proyecto de inversión	9600454.61	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9600454.61, modificado:9600454.61}}	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PEDRO BARANDA , CANDELARIA.	4	Campeche	0
2023	3	CAM23030 2269386	Proyecto de inversión	6685932.75	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6685932.75, modificado:6685932.75}}	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED) EN LA LOCALIDAD DE LAURELES, MUNICIPIO DE CAMPECHE, 1RA. ETAPA.	4	Campeche	0
2023	3	CAM23030 2270013	Proyecto de inversión	5509460.29	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203784.12, modificado:2203784.12}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305676.17, modificado:3305676.17}}	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE KOBÉN, MUNICIPIO DE CAMPECHE.	4	Campeche	0

2023	3	CAM23030 2268067	Proyecto de inversión	2190135.02	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190135.02, modificado:2190135.02}}	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (AMPLIACIÓN DE RED) EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CALAKMUL.	4 Campeche	0
2023	3	CAM23030 2270023	Proyecto de inversión	3307993.43	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323197.37, modificado:1323197.37}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984796.06, modificado:1984796.06}}	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS) DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE.	4 Campeche	0
2023	3	CAM23030 2268120	Proyecto de inversión	6150673.58	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6150673.58, modificado:6150673.58}}	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DRENAJE PÚBLICO PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE CHICBUL, MUNICIPIO DE CARMEN	4 Campeche	0
2023	3	CAM23030 2269934	Proyecto de inversión	8177998.56	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4088999.28, modificado:4088999.28}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4088999.28, modificado:4088999.28}}	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN.	4 Campeche	0

2023	3	CAM23030 2269989	Proyecto de inversión	3832976.77	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533190.71, modificado:1533190.71}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299786.06, modificado:2299786.06}}	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCIANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE.	4 Campeche	0
2023	3	CAM23030 2269419	Proyecto de inversión	291227.84	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291227.84, modificado:291227.84}}	SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (REPARACIÓN DE FUGA TERRESTRE) EN EL ACUEDUCTO CHICBUL	4 Campeche	0

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS

Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	124852 - 1	N	0	0	183	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1125.6, meta_modificada:1125.6}}
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	124854 - 1	N	0	0	298	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	124853 - 1	N	0	0	1755	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5323.0, meta_modificada:5323.0}}
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	124949 - 1	N	0	0	1290	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3425.15, meta_modificada:3425.15}}

Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	124839 - 1	N	0	0	104	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1508.0, meta_modificada:1508.0}}
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	124950 - 1	N	0	0	225	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	124840 - 1	N	0	0	1837	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	124939 - 1	N	0	0	9546	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3783.7, meta_modificada:3783.7}}

Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	124940 - 1	N	0	0	395	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
------------------------	---	--------------------	-----------------	--	------------	---	---	---	-----	--

Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	124880 - 1	N	0	0	191238	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
------------------------	--	--------------------	-----------------	--	------------	---	---	---	--------	--

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:San José kilómetro 120, lon:-89.698584, lat:18.520341}}	24-07-2023	24-11-2023	670271.33	4099901.09	670271.33	670271.33	670271.33
1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:416, direccion:PEDRO BARANDA, CANDELARIA, lon:-90.86584, lat:17.968939}}	24-07-2023	24-11-2023	3045772.77	9600454.61	3045772.77	3045772.77	3045772.77
1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:322, direccion:LAURELES, MUNICIPIO DE CAMPECHE, lon:-89.994444, lat:19.487778}}	24-07-2023	24-11-2023	4164307.76	6685932.75	4164301.76	4164301.76	2190904.69
1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:Kobén, Campeche, lon:-90.4163221, lat:19.9159673}}	01-09-2023	19-12-2023	0	5509460.29	0	0	0

1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:Emiliano Zapata, lon:-89.673642, lat:18.521615}}	13-07-2023	13-11-2023	1692329.14	2190135.02	2089176.36	1478983.76	1478983.76
1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:711, direccion:Carlos Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas), lon:- 89.886705, lat:19.36987}}	11-10-2023	11-10-2023	0	3307993.43	0	0	0
1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:Chicbul, lon:- 90.924429, lat:18.775611}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:Chicbul, lon:-90.926834, lat:18.772032}}	13-07-2023	13-11-2023	4054371.63	6150673.58	3155956.53	3155956.53	1910571.69
1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:Pomuch, Hecelchakán. Red todo el Pueblo, lon:-90.174583, lat:20.137555}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:Pomuch, Hecelchakán. Tanque elevado CECYTEC, lon:- 90.159785, lat:20.135156}}	01-09-2023	19-12-2023	0	8177998.56	0	0	0

1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:281, direccion:San Luciano, Campeche, lon:- 90.012849, lat:19.498968}}	01-09-2023	19-12-2023	0	3832976.77	0	0	0
1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:Chicbul, Municipio de Carmen, lon:- 91.175666, lat:18.968155}}	26-07-2023	04-08-2023	291227.84	291227.84	291227.84	291227.84	291227.84

AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-04-2023-C, contratista:CONAVASUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4099901.09, importe_modificado:4099901.09}}	{meta1: {unidad_medida:L ote, avance:338.0}}	{2269370/proyecto_PROCESO, 2269370/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Buenas tardes. copié y pegue el link y en mi computadora si abre el contrato, está directo, trimestre:3.0, usuario:neyvaasabidoh, fecha:2023-10-12}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-06-2023-C, contratista:MARCO MAGDIEL HERNÁNDEZ CRUZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:9600454.61, importe_modificado:9600454.61}}	{meta1: {unidad_medida:L ote, avance:0.4}}	{2269410/proyecto_PROCESO, 2269410/proyecto_INICIO, 2269410/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-05-2023-C, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:6685932.75, importe_modificado:6685932.75}}	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:3727.0}}	{2269386/proyecto_INICIO, 2269386/proyecto_PROCESO, 2269386/proyecto_INICIO, 2269386/proyecto_PROCESO, 2269386/proyecto_INICIO, 2269386/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-OB-LO-11-2023-C, contratista:JOSÉ GUADALUPE MARTINEZ ESCOBAR, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5509460.29, importe_modificado:5509460.29}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:530.0}}	{2270013/proyecto_INICIO, 2270013/proyecto_PROCESO, 2270013/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación: Mejoramiento del sistema de agua potable mediante ampliación de la red de distribución. , trimestre:3.0, usuario:neyvaasabidoh, fecha:2023-10-24}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-03-2023-C, contratista:CONSTRUCTORA MARSUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2190135.02, importe_modificado:2190135.02}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1050.0}} {2268067/proyecto_INICIO, 2268067/proyecto_PROCESO, 2268067/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-OB-LO-08-2023-C, contratista:ESTUDIOS E INGENIRÍA FRANCAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3307993.43, importe_modificado:3307993.43}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.19}} {2270023/proyecto_PROCESO, 2270023/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-02-2023-C, contratista:JUAN JOSÉ PAVÓN SOLÍS, convocante:Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche, monto:6150673.58, importe_modificado:6150673.58}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:530.0}} {2268120/proyecto_INICIO, 2268120/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-OB-LO-10-2023-C, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:8177998.56, importe_modificado:8177998.56}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:500.0}} {2269934/proyecto_PROCESO, 2269934/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación: Mejoramiento del sistema de agua potables mediante ampliación y sustitución de tubería en la red de distribución., trimestre:3.0, usuario:neyvaasabidoh, fecha:2023-10-24}}

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-OB-LO-09-2023-C, contratista:SCARLET FUENTES CABRILLA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3832976.77, importe_modificado:3832976.77}}	{meta1: {unidad_medida:L ote, avance:0.18}} {2269989/proyecto_INICIO, 2269989/proyecto_PROCESO, 2269989/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
--	---	-----------------	-------------------------------------	-------------------

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-07-2023-C, contratista:SCARLET FUENTES CABRILLA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:291227.84, importe_modificado:291227.84}}	{meta1: {unidad_medida:L ote, avance:1.0}} {2269419/proyecto_INICIO, 2269419/proyecto_PROCESO, 2269419/proyecto_INICIO, 2269419/proyecto_FIN}	Terminad o	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
--	---	---------------	-------------------------------------	-------------------

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES_REVISION

{obs1: {observación:El link del contrato no lleva al documeto corregir, trimestre:3.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-10-12}}

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}

Sin observaciones

Sin observaciones