

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO
2025	4	CAM250302598107	Proyecto de inversión	18047172.05	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9023586.02, modificado:9023586.02}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9023586.03, modificado:9023586.03}}	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA, ESTADO DE CAMPECHE.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	127492
2025	4	CAM250302598966	Proyecto de inversión	12407323.07	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4078287.09, modificado:4078287.09}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8329035.98, modificado:1.032903598E7}}	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA, ESTADO DE CAMPECHE.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	127494-1
2025	4	CAM250302598999	Proyecto de inversión	12872341.19	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5148936.47, modificado:5148936.47}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7723404.72, modificado:7723404.72}}	MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HOPELCHÉN, MUNICIPIO DE HOPELCHÉN, ESTADO DE CAMPECHE.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	127582-1
2025	4	CAM250302599073	Proyecto de inversión	8116224.04	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8116224.04, modificado:9636216.49}}	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL, MUNICIPIO DE CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	127576-1
2025	4	CAM250302599189	Proyecto de inversión	5513161.74	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5513161.74, modificado:5625563.15}}	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO (REHABILITACIÓN) EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE CANDELARIA.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	127584-1
2025	4	CAM250302599226	Proyecto de inversión	3417109.18	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3417109.18, modificado:3909970.94}}	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO (REHABILITACIÓN) DE LA LOCALIDAD DE CENTENARIO, MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	127575-1
2025	4	CAM250302599268	Proyecto de inversión	2793118.12	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2793118.12, modificado:2793118.12}}	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO (REHABILITACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN CHUNHUÁS, MUNICIPIO DE CALKINÍ	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	127557 - 1
2025	4	CAM250302599284	Proyecto de inversión	3414637.94	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3414637.94, modificado:3414637.94}}	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO (REHABILITACIÓN) EN LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO, MUNICIPIO DE CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	127556-1
2025	4	CAM250302600339	Proyecto de inversión	5050717.71	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5050717.71, modificado:5050717.71}}	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE (LAGUNA DE ALVARADO), MUNICIPIO DE CALAKMUL.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	127573-1
2025	4	CAM250302600347	Proyecto de inversión	20981971.6	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.09819716E7, modificado:2.09819716E7}}	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (REPARACIÓN DE FUGA Y SOCAVACIÓN) EN EL ACUEDUCTO CHICBUL-CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	127464-1
2025	4	CAM250402617437	Proyecto de inversión	6531725.42	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6531725.42, modificado:6531725.42}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), MUNICIPIO DE CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	127691- 1
2025	4	CAM250402617817	Proyecto de inversión	2160647.98	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160647.98, modificado:2160647.98}}	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO (REHABILITACIÓN) EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE CALKINI	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	127767- 1
2025	4	CAM250402617833	Proyecto de inversión	4000000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LÍNEA DE RETROCESO DEL ACUEDUCTO LÓPEZ MATEOS-XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	127779- 1
2025	4	CAM250402617837	Proyecto de inversión	989251.56	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989251.56, modificado:989251.56}}	MANTENIMIENTO AL DRENAJE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SABANCUY, MUNICIPIO DE CARMEN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	127780- 1
2025	4	CAM250402617842	Proyecto de inversión	2365773.67	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2365773.67, modificado:2365773.67}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PIXOYAL, MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	127781- 1
2025	4	CAM250402617848	Proyecto de inversión	4869768.33	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4869768.33, modificado:4869768.33}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PARALELO CHICBUL - CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	127787- 1
2025	4	CAM250402617855	Proyecto de inversión	3231055.83	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3231055.83, modificado:3231055.83}}	ESTUDIO DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN DE ESPESORES Y LEVANTAMIENTO GEOFÍSICO DEL ACUEDUCTO PARALELO CHICBUL - CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	127816- 1

2025	4	CAM25040 2618290	Proyecto de inversión	274783.7	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109913.48, modificado:109913.48}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO PROAGUA 2025 APORTACIÓN ESTATAL, monto:164870.22, modificado:164870.22}}	SUPERVISIÓN TÉCNICA A OBRAS EN LOCALIDADES URBANAS (PROAGUA 2025).	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	127752-1
2025	4	CAM25040 2618563	Proyecto de inversión	649787.13	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279798.33, modificado:279798.33}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO PROAGUA 2025 APORTACIÓN ESTATAL, monto:369988.8, modificado:369988.8}}	SUPERVISIÓN TÉCNICA A OBRAS EN LOCALIDADES RURALES (PROAGUA 2025)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	127751-1
2025	4	CAM25040 2618567	Proyecto de inversión	325599.96	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140197.76, modificado:140197.76}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO PROAGUA 2025 APORTACIÓN ESTATAL, monto:185402.2, modificado:185402.2}}	ATENCIÓN SOCIAL A OBRAS DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COMUNIDADES RURALES DEL ESTADO DE CAMPECHE 2025 DE LA LIBERTAD Y MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	127697-1
2025	4	CAM25040 2618571	Proyecto de inversión	178981.55	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55071.25, modificado:55071.25}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO PROAGUA 2025 APORTACIÓN ESTATAL, monto:123910.3, modificado:123910.3}}	ATENCIÓN SOCIAL A OBRAS DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD URBANA DE HOPELCHEN DEL ESTADO DE CAMPECHE 2025	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	127696-1
2025	4	CAM25040 2618574	Proyecto de inversión	1928810.88	{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO PROAGUA 2025 APORTACIÓN ESTATAL, monto:964405.44, modificado:964405.44}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964405.44, modificado:964405.44}}	EQUIPAMIENTO (EQUIPOS Y DISPOSITIVOS PARA LA DESINFECCIÓN Y PURIFICACIÓN DEL AGUA DE CONSUMO)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	127519-1
2025	4	CAM25040 2618578	Acción	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO PROAGUA 2025 APORTACIÓN ESTATAL, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA ORGANISMOS OPERADORES ESTATALES Y MUNICIPALES DE AGUA Y SANEAMIENTO, EN EL ESTADO DE CAMPECHE	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	127746-1
2025	4	CAM25040 2618544	Proyecto de inversión	8600000	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8600000.0, modificado:8600000.0}}	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A LAS PLANTAS DE BOMBEO Y POZOS DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO LÓPEZ MATEOS-XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	127777- 1
2025	4	CAM25040 2618850	Proyecto de inversión	727040.7	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727040.7, modificado:727040.7}}	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE 2026 (SERVICIOS DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS Y MECÁNICA DE SUELOS EN LOCALIDADES DE LAS ZONAS NORTE, CENTRO Y SUR DEL ESTADO DE CAMPECHE.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	127813- 1

2025	4	CAM25040 2618958	Proyecto de inversión	1674847.51	{{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674847.51, modificado:1674847.51}}}	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE 2026 (SERVICIO DE DESARROLLO DE AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA Y SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO-BACTERIOLÓGICO EN LOCALIDADES DE LAS ZONAS NORTE, CENTRO Y SUR DEL ESTADO DE CAMPECHE).	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	127817- 1
2025	4	CAM25040 2618976	Proyecto de inversión	829664.85	{{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829664.85, modificado:829664.85}}}	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE 2026 (SERVICIOS TOPOGRAFICOS EN LOCALIDADES DE LAS ZONAS NORTE, CENTRO Y SUR DEL ESTADO DE CAMPECHE).	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	127814- 1
2025	4	CAM25040 2618983	Proyecto de inversión	170886.75	{{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170886.75, modificado:170886.75}}}	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE 2026 (SERVICIOS EN MATERIA IMPACTO AMBIENTAL EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA Y CALAKMUL DEL ESTADO DE CAMPECHE).	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	127815- 1

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
N	0	0	1469	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:LA LIBERTAD, lon:-90.51624, lat:18.56743}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:LA LIBERTAD, lon:-90.51232, lat:18.57344}}	21-07-2025	14-12-2025	18047172.05	18047172.05	18047172.05	18047172.05	18047172.05	
N	0	0	1677	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:Matamoros, lon:-90.64869, lat:18.58753}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:Matamoros, lon:-90.63939, lat:18.58664}, geo3: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:Matamoros, lon:-90.64624, lat:18.58357}}	22-07-2025	14-12-2025	14407323.07	14407323.07	14407323.07	14407323.07	14407323.07	
N	0	0	2251	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Hopelchén, lon:-89.8445, lat:19.74648}}	14-08-2025	22-12-2025	12872341.19	12872341.19	12872341.19	12872341.19	12872341.19	
N	0	0	2416	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:Alfredo V. Bonfil, lon:-90.18275, lat:19.538}}	14-08-2025	12-12-2025	9636216.49	9636216.49	9636216.49	9636216.49	8053252	
N	0	0	11119	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:93, direccion:La Colonia Nueva Esperanza, lon:-91.02925, lat:18.1905}}	16-08-2025	13-11-2025	5625563.15	5625563.15	5625563.15	5625563.15	5513161.74	
N	0	0	1037	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:centenario, lon:-90.29099, lat:18.64979}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:Centenario, lon:-90.28222, lat:18.65378}, geo3: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:centenario, lon:-90.28608, lat:18.65203}}	16-08-2025	13-11-2025	3909970.94	3909970.94	3909970.94	3909970.94	3909970.94	
N	0	0	557	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:San Agustín Chunhuás, lon:-90.1785, lat:20.2651}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:San Agustín Chunhuás, lon:-90.17861, lat:20.2649}}	16-08-2025	13-11-2025	2793118.12	2793118.12	2793118.12	2793118.12	2793118.12	
N	0	0	89	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:Carlos A. Madrazo, lon:-89.24814, lat:18.03518}}	14-08-2025	21-12-2025	3414637.94	3414637.94	3414637.94	3414637.94	2426346.58	
N	0	0	173	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:Dieciseis de Septiembre (Laguna de Alvarado), lon:-89.21021, lat:18.0101}}	16-08-2025	14-12-2025	5050717.71	5050717.71	5050717.71	5050717.71	4174029.19	
N	0	0	191238	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:Chicbul, lon:-90.92701, lat:18.77117}}	01-08-2025	14-10-2025	20981971.6	20981971.6	20981971.6	20981971.6	20981971.6	
N	0	0	443	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:JOSÉ MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), lon:-89.28264, lat:17.8811}}	26-09-2025	24-12-2025	6531725.42	6531725.42	6531725.42	6531725.42	2158042	
N	0	0	398	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:Concepción, lon:-90.18028, lat:20.316299}}	07-11-2025	24-12-2025	2160647.98	2160647.98	2160647.98	2160647.98	1096258.46	
N	0	0	5728	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:XPUJIL, lon:-89.39144, lat:18.49712}}	02-12-2025	31-12-2025	4000000	4000000	4000000	4000000	0	
N	0	0	7743	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:SABANCUY, lon:-91.17325, lat:18.97101}}	02-12-2025	31-12-2025	989251.56	989251.56	989251.56	989251.56	0	
N	0	0	574	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:448, direccion:PIXOYAL, lon:-90.59742, lat:18.93124}}	13-12-2025	31-12-2025	2365773.67	2365773.67	2365773.67	2365773.67	0	
N	0	0	169466	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:ACUEDUCTO PARALELO CHICBUL - CARMEN, lon:-90.93082, lat:18.7681}}	25-12-2025	31-12-2025	4869768.33	4869768.33	4869768.33	4869768.33	0	
N	0	0	191238	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:ACUEDUCTO CHICBUL-CARMEN, lon:-91.483175, lat:18.781296}}	25-12-2025	31-12-2025	3231055.83	3231055.83	3231055.83	3231055.83	0	

N	0	0	2251	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Hopelchén, lon:-89.8445, lat:19.74648}}	20-08-2025	22-12-2025	274783.7	274783.7	274783.7	274783.7	274783.7
N	0	0	3146	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:Matamoros, lon:-90.64624, lat:18.58357}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:LA LIBERTAD, lon:-90.51624, lat:18.56743}, geo3: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:LA LIBERTAD, lon:-90.51232, lat:18.57344}, geo4: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:Matamoros, lon:-90.64869, lat:18.58753}, geo5: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:Matamoros, lon:-90.63939, lat:18.58664}}	21-08-2025	22-12-2025	649787.13	649787.13	649787.13	649787.13	649787.13
N	0	0	3146	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:Matamoros, lon:-90.64624, lat:18.58357}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:LA LIBERTAD, lon:-90.51624, lat:18.56743}, geo3: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:LA LIBERTAD, lon:-90.51232, lat:18.57344}, geo4: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:Matamoros, lon:-90.64869, lat:18.58753}, geo5: {cve_municipio:9, localidad:282, direccion:Matamoros, lon:-90.63939, lat:18.58664}}	14-07-2025	31-12-2025	325599.96	325599.96	325599.96	325599.96	325599.96
N	0	0	2251	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Hopelchén, lon:-89.8445, lat:19.74648}}	17-07-2025	31-12-2025	178981.55	178981.55	178981.55	178981.55	178981.55
N	0	0	868	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:167, direccion:NUEVO VERACRUZ, lon:-89.1712, lat:18.0559}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:168, direccion:LA ESPERANCITA, lon:-90.5489, lat:18.4374}, geo3: {cve_municipio:10, localidad:127, direccion:Justo Sierra Méndez, lon:-89.2405, lat:17.8728}}	21-07-2025	14-12-2025	1928810.88	1928810.88	1928810.88	1928810.88	1928810.88
N	0	0	125	{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, lon:-90.2245, lat:19.6638}}	18-07-2025	13-12-2025	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
N	0	0	5728	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xpujil, lon:-89.552612, lat:18.52737}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xpujil, lon:-89.859923, lat:18.541647}}	02-12-2025	31-12-2025	8600000	8600000	8600000	8600000	0
N	0	0	24764	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:Vicente Guerrero, lon:-89.600526, lat:19.58023}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:Pich, lon:-90.118101, lat:19.486352}, geo3: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:Josefa Ortíz de Domínguez, lon:-89.170973, lat:18.069376}, geo4: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:Sabancuy, lon:-91.180357, lat:18.974311}, geo5: {cve_municipio:11, localidad:187, direccion:Estado de México, lon:-90.879209, lat:18.019223}, geo6: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Seybaplaya, lon:-90.680439, lat:19.631232}, geo7: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xpujil, lon:-90.16652, lat:18.637093}}	25-12-2025	31-12-2025	727040.4	727040.7	727040.7	727040.7	0

N	0	0	6150	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:Vicente Guerrero, lon:-89.600526, lat:19.58023}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:Emiliano Zapata, lon:-90.153627, lat:19.823632}, geo3: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Palizada, lon:-92.099208, lat:18.254663}, geo4: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:José María Pino Suarez, lon:-90.972283, lat:18.719006}, geo5: {cve_municipio:11, localidad:371, direccion:NUEVO COAHUILA, lon:-90.7795, lat:17.891443}, geo6: {cve_municipio:11, localidad:187, direccion:Estado de México, lon:-90.879209, lat:18.019223}, geo7: {cve_municipio:4, localidad:448, direccion:PIXOYAL, lon:-90.598311, lat:18.933998}, geo8: {cve_municipio:10, localidad:268, direccion:Xbonil, lon:-90.16652, lat:18.637093}, geo9: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:Josefa Ortíz de Dominguez, lon:-89.170973, lat:18.069376}}	25-12-2025	31-12-2025	1674847.51	1674847.51	1674847.51	1674847.51	0
N	0	0	26622	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Seybaplaya, lon:-90.680439, lat:19.631232}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:Pich, lon:-90.118101, lat:19.486352}, geo3: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:Josefa Ortíz de Dominguez, lon:-89.170973, lat:18.069376}, geo4: {cve_municipio:3, localidad:614, direccion:Sabancuy, lon:-91.180357, lat:18.974311}, geo5: {cve_municipio:3, localidad:65, direccion:José María Pino Suarez, lon:-90.972283, lat:18.719006}, geo6: {cve_municipio:11, localidad:187, direccion:Estado de México, lon:-90.879209, lat:18.019223}, geo7: {cve_municipio:10, localidad:268, direccion:Xbonil, lon:-90.16652, lat:18.637093}}	25-12-2025	31-12-2025	829664.85	829664.85	829664.85	829664.85	0
N	0	0	15490	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:241, direccion:TOMAS AZNAR BARBACHANO, lon:-89.19431, lat:18.479264}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Seybaplaya, lon:-90.680439, lat:19.631232}}	25-12-2025	31-12-2025	170886.75	170886.75	170886.75	170886.75	0

AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-01-2025-C, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1.804717205E7, importe_modificado:1.804717205E7}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{2598107/proyecto_INICIO, 2598107/proyecto_PROCESO, 2598107/proyecto_INICIO, 2598107/proyecto_PROCESO, 2598107/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El acta de entrega-recepción de los trabajos realizados se encuentra en proceso de firma, trimestre:4.0, usuario:neyvaasabidoh, fecha:2026-01-06}}	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-02-2025-C, contratista:SUMINISTROS CONSTRUCCIONES CONSULTORIA Y PROYECTOS M5 SA DE CV, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1.240732307E7, importe_modificado:1.440732307E7}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{2598966/proyecto_INICIO, 2598966/proyecto_PROCESO, 2598966/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El acta de entrega-recepción de los trabajos realizados se encuentra en proceso de firma, trimestre:4.0, usuario:neyvaasabidoh, fecha:2026-01-06}}	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-04-2025-C, contratista:ESTUDIOS E INGENIERIA FRANCAR SA DE CV, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1.287234119E7, importe_modificado:1.287234119E7}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{2598999/proyecto_INICIO, 2598999/proyecto_PROCESO, 2598999/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El acta de entrega-recepción de los trabajos se encuentra en proceso de firma, trimestre:4.0, usuario:neyvaasabidoh, fecha:2026-01-06}}	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-05-2025-C, contratista:MANUEL ROMÁN NARVAEZ MINAYA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:8116224.04, importe_modificado:9636216.49}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}}	{2599073/proyecto_INICIO, 2599073/proyecto_PROCESO, 2599073/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-07-2025-C, contratista:ARQ. PABLO OJEDA TRUJEQUE, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5513161.74, importe_modificado:5625563.15}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}}	{2599189/proyecto_INICIO, 2599189/proyecto_PROCESO, 2599189/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-08-2025-C, contratista:VICTOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3417109.18, importe_modificado:3909970.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{2599226/proyecto_INICIO, 2599226/proyecto_PROCESO, 2599226/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El acta de entrega-recepción se encuentra en proceso de firma, trimestre:4.0, usuario:neyvaasabidoh, fecha:2026-01-06}}	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-09-2025-C, contratista:JUAN JOSÉ PAVÓN SOLÍS, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2793118.12, importe_modificado:2793118.12}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{2599268/proyecto_PROCESO, 2599268/proyecto_INICIO, 2599268/proyecto_PROCESO, 2599268/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El acta de entrega-recepción se encuentra en proceso de firma, trimestre:4.0, usuario:neyvaasabidoh, fecha:2026-01-06}}	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-06-2025-C, contratista:SCARLET FUENTES CABRILLA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3414637.94, importe_modificado:3414637.94}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}}	{2599284/proyecto_PROCESO, 2599284/proyecto_INICIO, 2599284/proyecto_PROCESO, 2599284/proyecto_INICIO, 2599284/proyecto_PROCESO, 2599284/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-10-2025-C, contratista:CARMEN ANTONIO HERNANDEZ MINAYA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5050717.71, importe_modificado:5050717.71}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}}	{2600339/proyecto_INICIO, 2600339/proyecto_PROCESO, 2600339/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-03-2025-C, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANCLAS DE RL DE CV, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2.09819716E7, importe_modificado:2.09819716E7}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{2600347/proyecto_INICIO, 2600347/proyecto_PROCESO, 2600347/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:El acta de entrega recepción se encuentra en proceso de firma, trimestre:4.0, usuario:neyvaasabidoh, fecha:2026-01-06}}	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-13-2025-C, contratista:TRIDENTE C Y C SA DE CV, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:6531725.42, importe_modificado:6531725.42}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.88}}	{2617437/proyecto_INICIO, 2617437/proyecto_PROCESO, 2617437/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-14-2025-C, contratista:ARTICULOS Y SERVICIOS ESPECIALES DE CAMPECHE S DE RL, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2160647.98, importe_modificado:2160647.98}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.88}}	{2617817/proyecto_INICIO, 2617817/proyecto_PROCESO, 2617817/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-17-2025-C, contratista:JOSE GUADALUPE MARTINEZ ESCOBAR, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3680002.4, importe_modificado:4000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}}	{2617833/proyecto_INICIO, 2617833/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-15-2025-C, contratista:CONSTRUCTORA DE LOS ALTOS DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:989251.56, importe_modificado:989251.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.94}}	{2617837/proyecto_INICIO, 2617837/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-18-2025-C, contratista:LUIS AGUSTIN CASTRO LEZAMA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2365773.67, importe_modificado:2365773.67}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}}	{2617842/proyecto_INICIO, 2617842/proyecto_PROCESO, 2617842/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-19-2025-C, contratista:GRUPO DARK CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S. DE R. L. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4869768.33, importe_modificado:4869768.33}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.92}}	{2617848/proyecto_INICIO, 2617848/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PF/2025-PREST/SERV-IO-06-2025-C, contratista:CONSTRUCTORA INGMATH S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3231055.83, importe_modificado:3231055.83}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.93}}	{2617855/proyecto_INICIO, 2617855/proyecto_PROCESO, 2617855/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/REST-REM-INGPROPIOS/2023-OB-AO-11-2025-C, contratista:CRISTINA DEL CARMEN PINTO POOT, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:274783.7, importe_modificado:274783.7}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}	{2618290/proyecto_INICIO, 2618290/proyecto_PROCESO, 2618290/proyecto_FIN, 2618290/proyecto_PROCESO, 2618290/proyecto_INICIO, 2618290/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:el acta de entrega recepción esta en proceso de firma, trimestre:4.0, usuario:neyvaasabidoh, fecha:2026-01-09}}	{obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/REST-REM-INGPROPIOS/2023-OB-IO-12-2025-C, contratista:IRVING ALBERTO EUAN AVILA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:649787.13, importe_modificado:649787.13}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}	{2618563/proyecto_INICIO, 2618563/proyecto_FIN, 2618563/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA, trimestre:4.0, usuario:neyvaasabidoh, fecha:2026-01-09}}	{obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONV-CAPAE/INDEFOS/PROAGUA/ATS-2025/RURAL, contratista:INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE (INDEFOS), convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:325599.96, importe_modificado:325599.96}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}	{2618567/proyecto_PROCESO, 2618567/proyecto_FIN, 2618567/proyecto_PROCESO, 2618567/proyecto_INICIO, 2618567/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA, trimestre:4.0, usuario:neyvaasabidoh, fecha:2026-01-09}}	{obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONV-CAPAE/INDEFOS/PROAGUA/ATS-2025/URBANO, contratista:INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE (INDEFOS), convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:178981.55, importe_modificado:178981.55}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}	{2618571/proyecto_INICIO, 2618571/proyecto_PROCESO, 2618571/proyecto_FIN, 2618571/proyecto_PROCESO, 2618571/proyecto_INICIO, 2618571/proyecto_PROCESO, 2618571/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA, trimestre:4.0, usuario:neyvaasabidoh, fecha:2026-01-09}}	{obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-REST/ADQ-IA-02-2025-C, contratista:DISTRIBUIDORA QMB SA DE CV, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1928810.88, importe_modificado:1928810.88}}	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}	{2618574/proyecto_INICIO, 2618574/proyecto_PROCESO, 2618574/proyecto_FIN, 2618574/proyecto_INICIO, 2618574/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA, trimestre:4.0, usuario:neyvaasabidoh, fecha:2026-01-09}}	{obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs2: {observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-REST/PREST-SERV-IA-03-2025-C, contratista:ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MÉXICO, AC, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:5.0}}	{2618578/proyecto_INICIO, 2618578/proyecto_PROCESO, 2618578/proyecto_FIN, 2618578/proyecto_PROCESO, 2618578/proyecto_FIN, 2618578/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:EL ACTA DE ENTREGA ESTÁ EN PROCESO DE FIRMA, trimestre:4.0, usuario:neyvaasabidoh, fecha:2026-01-09}, obs2: {observación:Subí las acciones del programa PROAGUA, porque en la última auditoría al ejercicio 2024, observaron que no se capturaron están estas acciones. Entonces por eso las tengo que subir todas., trimestre:4.0, usuario:neyvaasabidoh, fecha:2026-01-23}}	{obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-16-2025-C, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:8197588.9, importe_modificado:8600000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}}	{2618544/proyecto_INICIO, 2618544/proyecto_PROCESO, 2618544/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET/2025-PREST/SERV-IO-09-2025-C, contratista:JOSE FELIPE SOSA HUITZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:727040.7, importe_modificado:727040.7}}	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.94}}	{2618850/proyecto_PROCESO, 2618850/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

<p>{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET/2025-PREST/SERV-IO-07-2025-C, contratista:TESLEX INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1674847.51, importe_modificado:1674847.51}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.94}}</p>	<p>{2618958/proyecto_INICIO, 2618958/proyecto_PROCESO}</p>	<p>En Ejecución</p>	<p>Validado / Registrado avances</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>
<p>{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET/2025-PREST/SERV-IO-08-2025-C, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JOMALU SA DE CV, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:829664.85, importe_modificado:829664.85}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.94}}</p>	<p>{2618976/proyecto_PROCESO, 2618976/proyecto_INICIO}</p>	<p>En Ejecución</p>	<p>Validado / Registrado avances</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>
<p>{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET/2025-PREST/SERV-AO-10-2025-C, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JOMALU SA DE CV, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:170886.75, importe_modificado:170886.75}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.94}}</p>	<p>{2618983/proyecto_INICIO, 2618983/proyecto_PROCESO, 2618983/proyecto_INICIO}</p>	<p>En Ejecución</p>	<p>Validado / Registrado avances</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>