

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2023	4	CAM230402335811	Proyecto de inversión	1599703.94	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599703.94, modificado:1599703.94}}	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OLLA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL Y ZONA DE CAPTACIÓN DE LA LOCALIDAD DE CENTAUROS DEL NORTE, MUNICIPIO DE CALAKMUL.	4	Campeche	0
2023	4	CAM230402336020	Proyecto de inversión	3001018.16	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3001018.16, modificado:3001018.16}}	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN TINÚN, MUNICIPIO DE TENABO, 2DA ETAPA.	4	Campeche	0
2023	4	CAM230402336043	Proyecto de inversión	5992450.31	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5992450.31, modificado:5992450.31}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ, 2DA ETAPA.	4	Campeche	0
2023	4	CAM230402336254	Proyecto de inversión	1499956.87	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499956.87, modificado:1499956.87}}	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE CARMEN	4	Campeche	0

2023	4	CAM230402335774	Proyecto de inversión	5820434.06	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2910217.02, modificado:2910217.02}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2910217.04, modificado:2910217.04}}	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHÚAS EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL	4	Campeche	0
2023	4	CAM230402335822	Proyecto de inversión	339663.8	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339663.8, modificado:339663.8}}	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPECHE Y CANDELARIA DEL ESTADO DE CAMPECHE)	4	Campeche	0
2023	4	CAM230402335842	Proyecto de inversión	500019.68	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500019.68, modificado:500019.68}}	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE ESTUDIOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPECHE Y CHAMPOTÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE)	4	Campeche	0
2023	4	CAM230402335870	Proyecto de inversión	368978.03	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368978.03, modificado:368978.03}}	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE DESARROLLO DE AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE (ZONA NORTE) DEL ESTADO DE CAMPECHE)	4	Campeche	0

2023	4	CAM230402335875	Proyecto de inversión	431695.67	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431695.67, modificado:431695.67}}	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE DESARROLLO DE AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEL ESTADO DE CAMPECHE)	4	Campeche	0
2023	4	CAM230402335918	Proyecto de inversión	492755.47	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256114.58, modificado:256114.58}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236640.89, modificado:236640.89}}	SUPERVISIÓN TÉCNICA A OBRAS EN LOCALIDADES RURALES (PROAGUA 2023)	4	Campeche	0
2023	4	CAM230402335777	Proyecto de inversión	6125698.72	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450279.48, modificado:2450279.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3675419.24, modificado:4573346.38}}	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SILVITUC EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA	4	Campeche	0
2023	4	CAM230402335795	Proyecto de inversión	10764331.38	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5382165.69, modificado:5382165.69}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5382165.69, modificado:5382165.69}}	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MANUEL CASTILLA BRITO-CENTAURUS DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ETAPA 1 DE 2	4	Campeche	0

2023	4	CAM230402335827	Proyecto de inversión	497818.5	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497818.5, modificado:497818.5}}	012490 ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE ESTUDIOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA Y CALAKMUL DEL ESTADO DE CAMPECHE	4 Campeche	0
2023	4	CAM230402335851	Proyecto de inversión	152978.71	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152978.71, modificado:152978.71}}	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO-BACTERIOLÓGICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPECHE, CHAMPOTÓN, CANDELARIA Y CALAKMUL DEL ESTADO DE CAMPECHE)	4 Campeche	0
2023	4	CAM230402335858	Proyecto de inversión	339839.4	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339839.4, modificado:339839.4}}	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CARMEN, PALIZADA Y CALAKMUL DEL ESTADO DE CAMPECHE)	4 Campeche	0
2023	4	CAM230402336067	Proyecto de inversión	6996128.46	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6996128.46, modificado:6996128.46}}	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS 2, 7, 9, 10, 14, 15 DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO HOBOMO - CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE HOBOMO, MUNICIPIO DE CAMPECHE	4 Campeche	0

2023	4 CAM230402336170	Proyecto de inversión	5908885.23	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5908885.23, modificado:5908885.23}}	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES MANGAL, TILA Y RIBERA DE LA CORRIENTE, MUNICIPIO DE PALIZADA, 1RA ETAPA	4 Campeche	0
2023	4 CAM230402335864	Proyecto de inversión	330638.7	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330638.7, modificado:330638.7}}	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE DESARROLLO DE AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL DEL ESTADO DE CAMPECHE)	4 Campeche	0
2023	4 CAM230402335780	Proyecto de inversión	3565813.76	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782906.88, modificado:1782906.88}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782906.88, modificado:1782906.88}}	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EL CIVALITO-DOS NACIONES EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ETAPA ÚNICA	4 Campeche	0
2023	4 CAM230402336201	Proyecto de inversión	967243.23	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967243.23, modificado:967243.23}}	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE CALKINÍ	4 Campeche	0
2023	4 CAM230402336373	Proyecto de inversión	3755951.44	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3755951.44, modificado:3755951.44}}	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CÁRCAMO ISLA AGUADA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO CHICBUL-CARMEN EN LA LOCALIDAD DE ISLA AGUADA MUNICIPIO DE CARMEN	4 Campeche	0

2023	4	CAM230402335872	Proyecto de inversión	390347.67	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390347.67, modificado:390347.67}}	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE DESARROLLO DE AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE (ZONA SUR) DEL ESTADO DE CAMPECHE)	4 Campeche	0
2023	4	CAM230402336535	Proyecto de inversión	799307.54	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799307.54, modificado:799307.54}}	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO DE LOS CÁRCAMOS 2 Y 4 DEL ACUEDUCTO LÓPEZ MATEOS-XPUJIL, EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL.	4 Campeche	0
2023	4	CAM230302269370	Proyecto de inversión	4099901.09	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4099901.09, modificado:4099901.09}}	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (REHABILITACIÓN DE RED) EN LA LOCALIDAD DE KILÓMETRO 120, MUNICIPIO DE CALAKMUL	4 Campeche	0
2023	4	CAM230402335787	Proyecto de inversión	5522285.33	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2761142.66, modificado:2761142.66}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2761142.67, modificado:2761142.67}}	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO 16 DE SEPTIEMBRE-LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. ETAPA 1 DE 2.	4 Campeche	0

2023	4	CAM230402335803	Proyecto de inversión	179966.15	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179966.15, modificado:179966.15}}	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA LOCALIDAD DE CASTAMAY, MUNICIPIO DE CAMPECHE.	4	Campeche	0
2023	4	CAM230302269386	Proyecto de inversión	6685932.75	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6685932.75, modificado:8107886.53}}	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED) EN LA LOCALIDAD DE LAURELES, MUNICIPIO DE CAMPECHE, 1RA. ETAPA.	4	Campeche	0
2023	4	CAM230402335892	Proyecto de inversión	305592.72	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305592.72, modificado:305592.72}}	PROGRAMA DE ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LAS LOCALIDADES RURALES	4	Campeche	0
2023	4	CAM230402336515	Proyecto de inversión	5489994.36	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5489994.36, modificado:5489994.36}}	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS, TANQUE Y REPARACIÓN DE FUGA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO CHICBUL-CARMEN EN LA CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN.	4	Campeche	0
2023	4	CAM230302268067	Proyecto de inversión	2190135.02	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190135.02, modificado:2498512.11}}	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (AMPLIACIÓN DE RED) EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CALAKMUL.	4	Campeche	0

2023	4 CAM230302268120	Proyecto de inversión	6150673.58	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6150673.58, modificado:6150673.58}}	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DRENAJE PÚBLICO PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE CHICBUL, MUNICIPIO DE CARMEN	4 Campeche	0
2023	4 CAM230302269989	Proyecto de inversión	3832976.77	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533190.71, modificado:1533190.71}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299786.06, modificado:2782400.67}}	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCIANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE.	4 Campeche	0
2023	4 CAM230402335901	Proyecto de inversión	149631.42	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74815.71, modificado:74815.71}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74815.71, modificado:74815.71}}	SUPERVISIÓN TÉCNICA EN LOCALIDADES URBANAS (PROAGUA 2023)	4 Campeche	0
2023	4 CAM230302269410	Proyecto de inversión	9600454.61	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9600454.61, modificado:9600454.61}}	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PEDRO BARANDA , CANDELARIA.	4 Campeche	0

2023	4	CAM230302269934	Proyecto de inversión	8177998.56	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4088999.28, modificado:4088999.28}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4088999.28, modificado:4088999.28}}	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN.	4	Campeche	0
2023	4	CAM230402336226	Proyecto de inversión	6685930.67	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6685930.67, modificado:6685930.67}}	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE CANDELARIA, 1RA ETAPA.	4	Campeche	0
2023	4	CAM230302270013	Proyecto de inversión	5509460.29	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203784.12, modificado:2203784.12}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305676.17, modificado:3305676.17}}	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE KOBÉN, MUNICIPIO DE CAMPECHE.	4	Campeche	0
2023	4	CAM230302270023	Proyecto de inversión	3307993.43	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323197.37, modificado:1323197.37}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984796.06, modificado:2235607.62}}	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS) DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE.	4	Campeche	0

2023	4 CAM230402335911	Proyecto de inversión	466691.9	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280015.14, modificado:280015.14}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186676.76, modificado:186676.76}}	SUPERVISIÓN TÉCNICA EN LOCALIDADES RURALES (PROAGUA 2023)	4 Campeche	0
------	-------------------	-----------------------	----------	--	---	------------	---

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125652 - 1	N	0	0	300	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125075-1	N	0	0	1084	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125076-1	N	0	0	13208	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125055-1	N	0	0	1756	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1

Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125078 - 1	N	0	0	1202	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125673 - 1	N	0	0	6480	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125675 - 1	N	0	0	4978	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125679 - 1	N	0	0	1478	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1

Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125681 - 1	N	0	0	2586	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125212 - 1	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125072 - 1	N	0	0	985	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125252 - 1	N	0	0	301	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1

Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125674 - 1	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1451	1
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125676 - 1	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	10616	1
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125677 - 1	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	770	1
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	-125073-1	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	162000	1

Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125074-1	N	0	0	677	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125678 - 1	N	0	0	637	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125079 - 1	N	0	0	309	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125258-1	N	0	0	261	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125571-1	N	0	0	1835	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1

Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125680 - 1	N	0	0	2416	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125648-1	N	0	0	5729	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	124852 - 1	N	0	0	183	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1125.6, meta_modificada:1125.6}}	1
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125080 - 1	N	0	0	309	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1

Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125650 - 1	N	0	0	1266	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	124853 - 1	N	0	0	1755	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5323.0, meta_modificada:5323.0}}	1
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125071 - 1	N	0	0	560	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125570-1	N	0	0	1387	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	124839 - 1	N	0	0	104	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1508.0, meta_modificada:1508.0}}	1

Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	124840 - 1	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	1837	1
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	124940 - 1	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	395	1
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125061 - 1	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	0	1
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	124854 - 1	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	298	1

Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	124939 - 1	N	0	0	9546	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3783.7, meta_modificada:3783.7}}	1
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125077-1	N	0	0	757	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	124949 - 1	N	0	0	1290	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3425.15, meta_modificada:3425.15}}	1
Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	124950 - 1	N	0	0	225	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1

Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125063 - 1 N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
------------------------	---	--------------------	-----------------	--	--------------	---	---	---	---

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIE	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:Centauros del Norte, lon:-89.539151, lat:18.356285}}	08-12-2023	22-12-2023		1599703.94	1599703.94	1599703.94	1599703.94	0
--	------------	------------	--	------------	------------	------------	------------	---

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:Tinún, lon:-90.227286, lat:19.962854}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:Tinún, lon:-90.227706, lat:19.967756}}	12-09-2023	14-12-2023		3001018.16	3001018.16	3001018.16	3001018.16	1109118.33
--	------------	------------	--	------------	------------	------------	------------	------------

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Dzitbalché, lon:-90.059104, lat:20.321365}}	12-09-2023	14-12-2023		5992450.31	5992450.31	5992450.31	5992450.31	1499533.04
--	------------	------------	--	------------	------------	------------	------------	------------

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:Nuevo Progreso, lon:-92.289019, lat:18.621638}}	25-09-2023	14-12-2023		1499956.87	1499956.87	1499956.87	1499956.87	900896.72
---	------------	------------	--	------------	------------	------------	------------	-----------

{geo1: {cve\_municipio:10, localidad:161, direccion:Nuevo Conhuás, lon:-89.910839, lat:18.538642}}

06-10-2023	16-12-2023	5820434.06	5820434.06	5820434.06	5820434.06	1467788.84
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

{geo1: {cve\_municipio:11, localidad:135, direccion:El Desengaño, lon:-90.446611, lat:17.861256}, geo2: {cve\_municipio:2, localidad:110, direccion:Alfredo V. Bonfil, lon:-90.188327, lat:19.528989}}

14-11-2023	29-12-2023	339663.8	339663.8	339663.8	339663.8	0
------------	------------	----------	----------	----------	----------	---

{geo1: {cve\_municipio:2, localidad:1, direccion:Diversas localidades, lon:-90.431058, lat:19.836925}}

11-12-2023	29-12-2023	500019.68	500019.68	500019.68	500019.68	0
------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

{geo1: {cve\_municipio:2, localidad:1, direccion:Zona norte Campeche, lon:-90.431058, lat:19.836925}}

11-12-2023	29-12-2023	368978.03	368978.03	368978.03	368978.03	0
------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

{geo1: {cve\_municipio:11, localidad:135, direccion:El Desengaño, lon:-90.446611, lat:17.861256}}

11-12-2023	29-12-2023	431695.67	431695.67	431695.67	431695.67	0
------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

{geo1: {cve\_municipio:2, localidad:1, direccion:Diversas localidades, lon:-90.5277, lat:19.83803}}

06-10-2023	16-12-2023	492755.47	492755.47	492455.47	492455.47	417473.4
------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

{geo1: {cve\_municipio:9, localidad:1002, direccion:Silvituc, lon:-90.271542, lat:18.641865}}

10-01-2024	10-01-2024	7023625.86	7023625.86	7023625.86	7023625.86	6125693.94
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

{geo1: {cve\_municipio:10, localidad:49, direccion:MANUEL CASTILLA BRITO-CENTAURUS DEL NORTE, lon:-89.539151, lat:18.356285}}

16-10-2023	16-12-2023	10764331.38	10764331.38	10764331.38	10764331.38	7545796.1
------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

{geo1: {cve\_municipio:11, localidad:133, direccion:El Desengaño, lon:-90.446611, lat:17.861256}}

11-12-2023	29-12-2023	497818.5	497818.5	497818.5	497818.5	497818.5
------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------

{geo1: {cve\_municipio:11, localidad:133, direccion:El Desengaño, lon:-90.446611, lat:17.861256}, geo2: {cve\_municipio:2, localidad:110, direccion:Alfredo V. Bonfil, lon:-90.188327, lat:19.528989}}

11-12-2023	29-12-2023	152978.71	152978.71	152978.71	152978.71	0
------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

{geo1: {cve\_municipio:7, localidad:1, direccion:Diversas localidades, lon:-92.064899, lat:18.244334}}

11-12-2023	29-12-2023	339839.4	339839.4	339839.4	339839.4	0
------------	------------	----------	----------	----------	----------	---

{geo1: {cve\_municipio:2, localidad:82, direccion:Hobomó, lon:-90.493149, lat:19.609936}}

18-09-2023	16-12-2023	6996128.46	6996128.46	6996128.46	6996128.46	4611980.29
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:Tila, lon:-92.047485, lat:18.228754}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:61, direccion:Mangal, lon:-92.064665, lat:18.243097}}	11-01-2024	11-01-2024	5908885.23	5908885.23	5908885.23	5908885.23	5468887.12
{geo1: {cve_municipio:10, localidad:275, direccion:DIVERSAS LOCALIDADES, lon:-89.197638, lat:18.481823}}	11-12-2023	29-12-2023	330638.7	330638.7	330638.7	330638.7	0
{geo1: {cve_municipio:10, localidad:77, direccion:Civalito - Dos Naciones, lon:-89.354855, lat:17.972233}}	06-10-2023	16-12-2023	3565813.76	3565813.76	3565813.76	3565813.76	743269.43
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:Santa María, lon:-90.245133, lat:20.372578}}	24-10-2023	14-12-2023	967243.23	967243.23	967243.23	967243.23	967243.13
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:Isla Aguada, lon:-91.487785, lat:18.784607}}	22-11-2023	15-12-2023	3755951.44	3755951.44	3755951.44	3755951.44	3632521.43

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Diversas localidades, lon:-90.431058, lat:19.836925}}	11-12-2023	29-12-2023	390347.67	390347.67	390347.67	390347.67	0
--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xpujil , lon:- 89.397222, lat:18.505556}}	28-11-2023	21-01-2024	799307.54	799307.54	799307.54	799307.54	0
--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:San José kilómetro 120, lon:-89.698584, lat:18.520341}}	24-07-2023	24-11-2023	4099901.09	4099901.09	4099901.09	4099901.09	4099901.09
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:236, direccion:16 de Septiembre - Los Tambores, lon:- 89.67313, lat:18.521671}}	06-10-2023	16-12-2023	5522285.33	5522285.33	5522285.33	5522285.33	5522285.33
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:Castamay, lon:-90.431072, lat:19.83695}}	04-12-2023	22-12-2023	179966.15	179966.15	179966.15	179966.15	179966.15
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:322, direccion:LAURELES, MUNICIPIO DE CAMPECHE, lon:-89.994444, lat:19.487778}}	24-07-2023	24-11-2023	8107886.53	8107886.53	8107886.53	8107886.53	8107886.53
{geo1: {cve_municipio:10, localidad:275, direccion:Diversas localidades, lon:-89.3966, lat:18.5057}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Diversas localidades, lon:-91.0431, lat:18.1859}}	11-09-2023	30-10-2023	305592.72	305592.72	305592.72	305592.72	305592.72
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:Chicbul, lon:-91.49136, lat:18.774026}}	29-11-2023	22-12-2023	5489994.36	5489994.36	5489994.36	5489994.36	5489994.36
{geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:Emiliano Zapata, lon:-89.673642, lat:18.521615}}	13-07-2023	13-11-2023	2498512.11	2498512.11	2498512.11	2498512.11	2498512.11

{geo1: {cve\_municipio:3, localidad:81, direccion:Chicbul, lon:-90.924429, lat:18.775611}, geo2: {cve\_municipio:3, localidad:81, direccion:Chicbul, lon:-90.926834, lat:18.772032}}

13-07-2023	13-11-2023	6150673.58	6150673.58	6150673.58	6150673.58	6150673.58
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

{geo1: {cve\_municipio:2, localidad:281, direccion:San Luciano, Campeche, lon:-90.012849, lat:19.498968}}

01-09-2023	19-12-2023	4315591.38	4315591.38	4315591.38	4315591.38	4315591.38
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

{geo1: {cve\_municipio:5, localidad:7, direccion:Pomuch, lon:-90.173889, lat:20.136944}}

01-09-2023	19-12-2023	149631.42	149631.42	149631.42	149631.42	149631.42
------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

{geo1: {cve\_municipio:11, localidad:416, direccion:PEDRO BARANDA, CANDELARIA, lon:-90.86584, lat:17.968939}}

24-07-2023	24-11-2023	9600454.61	9600454.61	9600454.61	9600454.61	9600454.61
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

{geo1: {cve\_municipio:5,  
localidad:7, direccion:Pomuch,  
Hecelchakán. Red todo el Pueblo,  
lon:-90.174583, lat:20.137555},  
geo2: {cve\_municipio:5,  
localidad:7, direccion:Pomuch,  
Hecelchakán. Tanque elevado  
CECYTEC, lon:-90.159785,  
lat:20.135156}}

01-09-2023

19-12-2023

8177998.56

8177998.56

8177998.56

8177998.56

8177998.56

{geo1: {cve\_municipio:11,  
localidad:41, direccion:Benito  
Juarez, lon:-91.095936,  
lat:18.277605}}

05-10-2023

16-12-2023

6685930.67

6685930.67

6685930.67

6685930.67

6685930.67

{geo1: {cve\_municipio:2,  
localidad:101, direccion:Kobén,  
Campeche, lon:-90.4163221,  
lat:19.9159673}}

01-09-2023

19-12-2023

5509460.29

5509460.29

5509460.29

5509460.29

5509460.29

{geo1: {cve\_municipio:2,  
localidad:711, direccion:Carlos  
Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas), lon:-  
89.886705, lat:19.36987}}

11-10-2023

11-10-2023

3558804.99

3558804.99

3558804.99

3558804.99

3558804.99

{geo1: {cve\_municipio:2,  
localidad:1, direccion:Diversas  
localidades, lon:-90.5277,  
lat:19.83803}}

01-09-2023

19-09-2023

466691.9

466691.9

466691.9

466691.9

466691.9

AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURETURISTA

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-28-2023-C, contratista:ROMÁN HUMBERTO CRIOLLO TAPIA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1599703.94, importe_modificado:1599703.94}}	{meta1: {unidad_medida:Lot e, avance:0.45}}	{2335811/proyecto_INICIO, 2335811/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-12-2023-C, contratista:GRUPO EVOLUCIONARQ, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3996925.22, importe_modificado:3001018.16}}	{meta1: {unidad_medida:Lot e, avance:0.75}}	{2336020/proyecto_PROCESO, 2336020/proyecto_INICIO, 2336020/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-13-2023-C, contratista:CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4996543.25, importe_modificado:5992450.31}}	{meta1: {unidad_medida:Lot e, avance:0.69}}	{2336043/proyecto_INICIO, 2336043/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-15-2023-C, contratista:ROCIO CHAN PECH, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1499956.87, importe_modificado:1499956.87}}	{meta1: {unidad_medida:Lot e, avance:0.74}}	{2336254/proyecto_INICIO, 2336254/proyecto_PROCESO, 2336254/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-20-2023-C, contratista:RAMÓN VILLA LICEA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5820434.06, importe_modificado:5820434.06}}	{meta1: {unidad_medida:Lot e, avance:0.65}} {2335774/proyecto_PROCESO, 2335774/proyecto_INICIO, 2335774/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-15-2023-C, contratista:VICTOR MANUEL BURGOS PECH, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:339663.8, importe_modificado:339663.8}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} {2335822/proyecto_PROCESO, 2335822/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-22-2023-C, contratista:CONSTRUCCIONES VICEVA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:500019.68, importe_modificado:500019.68}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.58}} {2335842/proyecto_PROCESO, 2335842/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-18-2023-C, contratista:JOSE FELIPE SOSA HUITZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:368978.03, importe_modificado:368978.03}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.58}} {2335870/proyecto_PROCESO, 2335870/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-21-2023-C, contratista:CONSTRUCCIONES VICEVA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:431695.67, importe_modificado:431695.67}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.78}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-PREST/SERV-AO-13-2023-C, contratista:CRISTINA DEL CARMEN PINTO POOT, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:492755.47, importe_modificado:492755.47}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.9}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-21-2023-C, contratista:FRACTO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:6125698.72, importe_modificado:7023625.86}}	{meta1: {unidad_medida:Lot e, avance:0.95}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-22-2023-C, contratista:MULTIPROVEEDORA Y SERVICIOS GIRASOLES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1.076433138E7, importe_modificado:1.076433138E7}}	{meta1: {unidad_medida:Lot e, avance:0.56}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

<p>{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-23-2023-C, contratista:FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:497818.5, importe_modificado:497818.5}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.64}} {2335827/proyecto_INICIO, 2335827/proyecto_PROCESO, 2335827/proyecto_INICIO}</p>	<p>En Ejecución</p>	<p>Validado / Registrado avances</p>	<p>Sin observaciones</p>
<p>{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-17-2023-C, contratista:JOSE FELIPE SOSA HUITZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:152978.71, importe_modificado:152978.71}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.52}} {2335851/proyecto_INICIO, 2335851/proyecto_PROCESO, 2335851/proyecto_INICIO}</p>	<p>En Ejecución</p>	<p>Validado / Registrado avances</p>	<p>Sin observaciones</p>
<p>{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-16-2023-C, contratista:Construcciones VICEVA S.A de C.V, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:339839.4, importe_modificado:339839.4}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.48}} {2335858/proyecto_PROCESO, 2335858/proyecto_INICIO}</p>	<p>En Ejecución</p>	<p>Validado / Registrado avances</p>	<p>Sin observaciones</p>
<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-14-2023-C, contratista:VICTOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:6996128.46, importe_modificado:6996128.46}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:Lot e, avance:0.8}} {2336067/proyecto_INICIO, 2336067/proyecto_PROCESO, 2336067/proyecto_INICIO, 2336067/proyecto_PROCESO, 2336067/proyecto_INICIO, 2336067/proyecto_PROCESO}</p>	<p>En Ejecución</p>	<p>Validado / Registrado avances</p>	<p>Sin observaciones</p>

<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-18-2023-C, contratista:MANUEL ROMÁN NARVAEZ MINAYA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5468887.12, importe_modificado:5908885.23}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:Lot e, avance:0.78}} {2336170/proyecto_INICIO, 2336170/proyecto_PROCESO}</p>	<p>En Ejecución</p>	<p>Validado / Registrado avances</p>	<p>Sin observaciones</p>
<p>{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-20-2023-C, contratista:FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:330638.7, importe_modificado:330638.7}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.75}} {2335864/proyecto_INICIO, 2335864/proyecto_PROCESO}</p>	<p>En Ejecución</p>	<p>Validado / Registrado avances</p>	<p>Sin observaciones</p>
<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-IO-16-2023-C, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3565813.76, importe_modificado:3565813.76}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:Lot e, avance:0.57}} {2335780/proyecto_INICIO, 2335780/proyecto_PROCESO, 2335780/proyecto_INICIO}</p>	<p>En Ejecución</p>	<p>Validado / Registrado avances</p>	<p>Sin observaciones</p>
<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-23-2023-C, contratista:CONSTRUCTORA INGMATH, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:967243.23, importe_modificado:967243.23}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:Lot e, avance:1.0}} {2336201/proyecto_INICIO, 2336201/proyecto_PROCESO, 2336201/proyecto_FIN, 2336201/proyecto_PROCESO}</p>	<p>En Ejecución</p>	<p>Validado / Registrado avances</p>	<p>Sin observaciones</p>
<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-24-2023-C, contratista:FRANCISCO GERARDO LLADO ZETINA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3755951.44, importe_modificado:3755951.44}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:Lot e, avance:0.95}} {2336373/proyecto_INICIO, 2336373/proyecto_PROCESO, 2336373/proyecto_INICIO, 2336373/proyecto_PROCESO}</p>	<p>En Ejecución</p>	<p>Validado / Registrado avances</p>	<p>Sin observaciones</p>

<p>{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-19-2023-C, contratista:VICTOR MANUEL BURGOS PECH, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:390347.67, importe_modificado:390347.67}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.78}} {2335872/proyecto_PROCESO, 2335872/proyecto_INICIO}</p>	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-26-2023-C, contratista:JUAN JOSE PAVÓN SOLIS, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:799307.54, importe_modificado:799307.54}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:Lot e, avance:0.45}} {2336535/proyecto_PROCESO, 2336535/proyecto_INICIO}</p>	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-04-2023-C, contratista:CONAVASUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4099901.09, importe_modificado:4099901.09}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:Lot e, avance:1125.6}} {2269370/proyecto_PROCESO, 2269370/proyecto_INICIO, 2269370/proyecto_PROCESO, 2269370/proyecto_INICIO, 2269370/proyecto_FIN}</p>	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-IO-17-2023-C, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5522285.33, importe_modificado:5522285.33}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:Lot e, avance:1.0}} {2335787/proyecto_INICIO, 2335787/proyecto_PROCESO, 2335787/proyecto_FIN, 2335787/proyecto_INICIO, 2335787/proyecto_FIN}</p>	Terminado	Validado / Registrado avances	<p>{observación:Los avances físico y financiero están al 100%, pero el acta de entrega-recepción se encuentra en firma de los involucrados, por tanto, aún no tengo link de evidencia del documento}</p>

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-27-2023-C, contratista:JAHASIEL CORONADO VELÁZQUEZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:179966.15, importe_modificado:179966.15}}	{meta1: {unidad_medida:Lot e, avance:1.0}}	{2335803/proyecto_INICIO, 2335803/proyecto_PROCESO, 2335803/proyecto_FIN, 2335803/proyecto_PROCESO, 2335803/proyecto_INICIO, 2335803/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-05-2023-C, contratista:JAHASIEL CORONADO VELÁZQUEZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:6685932.75, importe_modificado:8107886.53}}	{meta1: {unidad_medida:Met ros, avance:5323.0}}	{2269386/proyecto_INICIO, 2269386/proyecto_PROCESO, 2269386/proyecto_INICIO, 2269386/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-ADQ-IA-03-2023-C, contratista:DISTRIBUIDORA QMB S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:305592.72, importe_modificado:305592.72}}	{meta1: {unidad_medida:Lot e, avance:1.0}}	{2335892/proyecto_INICIO, 2335892/proyecto_FIN, 2335892/proyecto_PROCESO, 2335892/proyecto_FIN, 2335892/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-25-2023-C, contratista:CONSTRUCTORA INGMATH, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5489994.36, importe_modificado:5489994.36}}	{meta1: {unidad_medida:Lot e, avance:1.0}}	{2336515/proyecto_INICIO, 2336515/proyecto_PROCESO, 2336515/proyecto_FIN, 2336515/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-03-2023-C, contratista:CONSTRUCTORA MARSUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2190135.02, importe_modificado:2498512.11}}	{meta1: {unidad_medida:Met ros lineales, avance:1508.0}}	{2268067/proyecto_INICIO, 2268067/proyecto_PROCESO, 2268067/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-02-2023-C, contratista:JUAN JOSÉ PAVÓN SOLÍS, convocante:Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche, monto:6150673.58, importe_modificado:6150673.58}}	{meta1: {2268120/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} 2268120/proyecto_PROCESO, 2268120/proyecto_INICIO, 2268120/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-OB-LO-09-2023-C, contratista:SCARLET FUENTES CABRILLA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3832976.77, importe_modificado:4315591.38}}	{meta1: {2269989/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Lot e, avance:1.0}} 2269989/proyecto_PROCESO, 2269989/proyecto_FIN, 2269989/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-PREST/SERV-AO-08-2023-C, contratista:CRISTINA DEL CARMEN PINTO POOT, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:149631.42, importe_modificado:149631.42}}	{meta1: {2335901/proyecto_FIN, {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} 2335901/proyecto_PROCESO, 2335901/proyecto_FIN, 2335901/proyecto_INICIO, 2335901/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	{observación:Los avances físico y financiero están al 100%, pero el acta de entrega-recepción se encuentra en firma de los involucrados, por tanto, aún no tengo link de evidencia del documento de
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-06-2023-C, contratista:MARCO MAGDIEL HERNÁNDEZ CRUZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:9600454.61, importe_modificado:9600454.61}}	{meta1: {2269410/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Lot e, avance:1.0}} 2269410/proyecto_INICIO, 2269410/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-OB-LO-10-2023-C, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:8177998.56, importe_modificado:8177998.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3783.7}} {2269934/proyecto_PROCESO, 2269934/proyecto_INICIO, 2269934/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-19-2023-C, contratista:SUMINISTROS CONSTRUCCIONES CONSULTORÍA Y PROYECTOS M5, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:6685930.67, importe_modificado:6685930.67}}	{meta1: {unidad_medida:Lot e, avance:1.0}} {2336226/proyecto_PROCESO, 2336226/proyecto_INICIO, 2336226/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-OB-LO-11-2023-C, contratista:JOSÉ GUADALUPE MARTINEZ ESCOBAR, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5509460.29, importe_modificado:5509460.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3425.15}} {2270013/proyecto_INICIO, 2270013/proyecto_PROCESO, 2270013/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-OB-LO-08-2023-C, contratista:ESTUDIOS E INGENIERÍA FRANCAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3307993.43, importe_modificado:3558804.99}}	{meta1: {unidad_medida:Lot e, avance:1.0}} {2270023/proyecto_INICIO, 2270023/proyecto_PROCESO, 2270023/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-PREST/SERV-AO-09-2023-C, contratista:CRISTINA DEL CARMEN PINTO POOT, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:466691.9, importe_modificado:466691.9}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{2335911/proyecto_FIN, 2335911/proyecto_INICIO, 2335911/proyecto_PROCESO, 2335911/proyecto_INICIO, 2335911/proyecto_FIN, 2335911/proyecto_INICIO, 2335911/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
---	---	---	-----------	-------------------------------------	-------------------

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES\_RE  
VISION

Sin observaciones

{obs1:  
{observación:Este  
proyecto cuenta con  
dos fondos  
diferentes, debe  
reportarse,  
trimestre:4.0,  
usuario:veronicabbol  
dou, fecha:2024-01-  
18}}

Sin observaciones

{obs1:  
{observación:Se debe  
cargar el estatus del  
contrato a terminado  
y adjuntar  
documento de  
evidencia de término,  
trimestre:4.0,  
usuario:veronicabbol  
dou, fecha:2024-01-  
18}}

Sin observaciones

{obs1:  
{observación:Se debe  
cargar el estatus del  
contrato a terminado  
y adjuntar  
documento de  
evidencia de término,  
trimestre:4.0,  
usuario:veronicabbol  
dou, fecha:2024-01-  
18}}

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:El

numero de proyecto  
es 125063 - 1,

trimestre:4.0,

usuario:jorgeapootu,

fecha:2024-01-15},

obs2:

{observación:Este

proyecto cuenta con

mezcla de recursos,

desglosar por fondo,

trimestre:4.0,

usuario:veronicabbol

dou, fecha:2024-01-

15}}