

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO

2023	5	CAM230402336535	Proyecto de inversión	799307.54	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799307.54, modificado:799307.54}}	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO DE LOS CÁRCAMOS 2 Y 4 DEL ACUEDUCTO LÓPEZ MATEOS-XPUJIL, EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, MUNICIPIO DE CALAKMUL.	4	Campeche		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125648-1	N	0	0	5729	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xpujil, lon:-89.397222, lat:18.505556}}	28-11-2023	21-01-2024
2023	5	CAM230302268120	Proyecto de inversión	6150673.58	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6150673.58, modificado:6150673.58}}	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DRENAJE PÚBLICO PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE CHICBUL, MUNICIPIO DE CARMEN	4	Campeche		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	124840 - 1	N	0	0	1837	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:Chicbul, lon:-90.924429, lat:18.775611}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:Chicbul, lon:-90.924429, lat:18.775611}}	13-07-2023	13-11-2023
2023	5	CAM230302269419	Proyecto de inversión	291227.84	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291227.84, modificado:291227.84}}	SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (REPARACIÓN DE FUGA TERRESTRE) EN EL ACUEDUCTO CHICBUL	4	Campeche		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	124880 - 1	N	0	0	191238	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:Chicbul, lon:-91.175666, lat:18.968155}}	26-07-2023	04-08-2023

2023	5	CAM230302270013	Proyecto de inversión	5509460.29	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203784.12, modificado:2203784.12}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305676.17, modificado:3305676.17}}	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE KOBÉN, MUNICIPIO DE CAMPECHE.	4	Campeche	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	124949 - 1	N	0	0	1290	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3425.15, meta_modificada:3425.15}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:101, direccion:Kobén, Campeche, lon:-90.4163221, lat:19.9159673}}	01-09-2023	19-12-2023
2023	5	CAM230402335842	Proyecto de inversión	500019.68	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500019.68, modificado:500019.68}}	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE ESTUDIOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPECHE Y CHAMPOTÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE)	4	Campeche	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125675 - 1	N	0	0	4978	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Diversas localidades, lon:-90.431058, lat:19.836925}}	11-12-2023	29-12-2023
2023	5	CAM230402336170	Proyecto de inversión	5908885.23	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5908885.23, modificado:5908885.23}}	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES MANGAL, TILA Y RIBERA DE LA CORRIENTE, MUNICIPIO DE PALIZADA, 1RA ETAPA	4	Campeche	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125074-1	N	0	0	677	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:Tilal, lon:-92.047485, lat:18.228754}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:61, direccion:Manzanillo, lon:-90.4163221, lat:19.9159673}}	11-01-2024	11-01-2024
2023	5	CAM230402335795	Proyecto de inversión	10764331.38	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5382165.69, modificado:5382165.69}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5382165.69, modificado:5382165.69}}	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MANUEL CASTILLA BRITO-CENTAURAS DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ETAPA 1 DE 2	4	Campeche	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125252 - 1	N	0	0	301	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:MANUEL CASTILLA BRITO-CENTAURAS DEL NORTE, lon:-89.539151, lat:18.356285}}	16-10-2023	16-12-2023

2023	5	CAM2304023 35864	Proyecto de inversión	330638.7	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330638.7, modificado:330638.7}}	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE DESARROLLO DE AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL DEL ESTADO DE CAMPECHE)	4	Campeche	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125678 - 1	N	0	0	637	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:275, direccion:DIVERSAS LOCALIDADES, lon:-89.197638, lat:18.481823}}	11-12-2023	29-12-2023
2023	5	CAM2304023 35872	Proyecto de inversión	390347.67	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390347.67, modificado:390347.67}}	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE DESARROLLO DE AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE (ZONA SUR) DEL ESTADO DE CAMPECHE)	4	Campeche	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125680 - 1	N	0	0	2416	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Diversas localidades, lon:-90.431058, lat:19.836925}}	11-12-2023	29-12-2023
2023	5	CAM2304023 35875	Proyecto de inversión	431695.67	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431695.67, modificado:431695.67}}	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE DESARROLLO DE AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEL ESTADO DE CAMPECHE)	4	Campeche	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125681 - 1	N	0	0	2586	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:El Desengaño, lon:-90.446611, lat:17.861256}}	11-12-2023	29-12-2023
2023	5	CAM2304023 36254	Proyecto de inversión	1499956.87	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499956.87, modificado:1499956.87}}	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE CARMEN	4	Campeche	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125055-1	N	0	0	1756	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:Nuevo Progreso, lon:-92.289019, lat:18.621638}}	25-09-2023	14-12-2023

2023	5	CAM230202232439	Proyecto de inversión	4639101.68	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639101.68, modificado:4639101.68}}	SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (REPARACIÓN DE FUGA EN CRUCE MARINO) EN EL ACUEDUCTO CHICBUL-CARMEN, MUNICIPIO CARMEN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	124673-1	N	0	0	191238	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:AC UEDUCTO CHICBUL-CARMEN, lon:-91.45961987, lat:18.80159927}}	08-05-2023	22-05-2023
2023	5	CAM230302270023	Proyecto de inversión	3307993.43	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323197.37, modificado:1323197.37}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1984796.06, modificado:2235607.62}}	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS) DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	124950 - 1	N	0	0	225	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:711, direccion:Car los Cano Cruz (Los Tlaxcaltecas), lon:-89.886705, lat:19.36987}}	11-10-2023	11-10-2023
2023	5	CAM230402335787	Proyecto de inversión	5522285.33	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2761142.66, modificado:2761142.66}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2761142.67, modificado:2761142.67}}	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO 16 DE SEPTIEMBRE- LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. ETAPA 1 DE 2.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125080 - 1	N	0	0	309	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:236, direccion:16 de Septiembre - Los Tambores, lon:-89.67313, lat:18.521671}}	06-10-2023	16-12-2023
2023	5	CAM230402335858	Proyecto de inversión	339839.4	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339839.4, modificado:339839.4}}	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CARMEN, PALIZADA Y CALAKMUL DEL ESTADO DE CAMPECHE)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125677 - 1	N	0	0	770	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Div ersas localidades, lon:-92.064899, lat:18.244334}}	11-12-2023	29-12-2023

2023	5	CAM230402335918	Proyecto de inversión	492755.47	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256114.58, modificado:256114.58}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236640.89, modificado:236640.89}}	SUPERVISIÓN TÉCNICA A OBRAS EN LOCALIDADES RURALES (PROAGUA 2023)	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125212 - 1	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Divisas localidades, lon:-90.5277, lat:19.83803}}	06-10-2023	16-12-2023
2023	5	CAM230402336201	Proyecto de inversión	967243.23	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967243.23, modificado:967243.23}}	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE CALKINÍ	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125258-1	N	0	0	261	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:Santa María, lon:-90.245133, lat:20.372578}}	24-10-2023	14-12-2023
2023	5	CAM230402336226	Proyecto de inversión	6685930.67	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6685930.67, modificado:6685930.67}}	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE CANDELARIA, 1RA ETAPA.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125077-1	N	0	0	757	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:41, direccion:Benito Juarez, lon:-91.095936, lat:18.277605}}	05-10-2023	16-12-2023
2023	5	CAM230302268067	Proyecto de inversión	2190135.02	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190135.02, modificado:2498512.11}}	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (AMPLIACIÓN DE RED) EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CALAKMUL.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	124839 - 1	N	0	0	104	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1508.0, meta_modificada:1508.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:Emiliano Zapata, lon:-89.673642, lat:18.521615}}	13-07-2023	13-11-2023

2023	5	CAM230302269370	Proyecto de inversión	4099901.09	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4099901.09, modificado:4099901.09}}	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (REHABILITACIÓN DE RED) EN LA LOCALIDAD DE KILÓMETRO 120, MUNICIPIO DE CALAKMUL	4	Campeche	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	124852 - 1	N	0	0	183	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1125.6, meta_modificada:1125.6}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:San José kilometro 120, lon:-89.698584, lat:18.520341}}	24-07-2023	24-11-2023
2023	5	CAM230402335803	Proyecto de inversión	179966.15	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179966.15, modificado:179966.15}}	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA LOCALIDAD DE CASTAMAY, MUNICIPIO DE CAMPECHE.	4	Campeche	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125650 - 1	N	0	0	1266	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:Castamay, lon:-90.431072, lat:19.83695}}	04-12-2023	22-12-2023
2023	5	CAM230402335822	Proyecto de inversión	339663.8	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339663.8, modificado:339663.8}}	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPECHE Y CANDELARIA DEL ESTADO DE CAMPECHE)	4	Campeche	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125673 - 1	N	0	0	6480	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:135, direccion:El Desengaño, lon:-90.446611, lat:17.861256}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:Alfaro}}	14-11-2023	29-12-2023
2023	5	CAM230402335851	Proyecto de inversión	152978.71	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152978.71, modificado:152978.71}}	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO-BACTERIOLÓGICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPECHE, CHAMPOTÓN, CANDELARIA Y CALAKMUL DEL ESTADO DE CAMPECHE)	4	Campeche	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125676 - 1	N	0	0	10616	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:133, direccion:El Desengaño, lon:-90.446611, lat:17.861256}, geo2: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:Alfaro}}	11-12-2023	29-12-2023

2023	5	CAM2304023 35870	Proyecto de inversión	368978.03	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368978.03, modificado:368978.03}}	ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE DESARROLLO DE AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE (ZONA NORTE) DEL ESTADO DE CAMPECHE)	4	Campeche	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125679 - 1	N	0	0	1478	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Zona norte Campeche, lon:-90.431058, lat:19.836925}}	11-12-2023	29-12-2023
2023	5	CAM2304023 35911	Proyecto de inversión	466691.9	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280015.14, modificado:280015.14}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186676.76, modificado:186676.76}}	SUPERVISIÓN TÉCNICA EN LOCALIDADES RURALES (PROAGUA 2023)	4	Campeche	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125063 - 1	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Diversas localidades, lon:-90.5277, lat:19.83803}}	01-09-2023	19-09-2023
2023	5	CAM2303022 69410	Proyecto de inversión	9600454.61	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9600454.61, modificado:9600454.61}}	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PEDRO BARANDA , CANDELARIA.	4	Campeche	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	124854 - 1	N	0	0	298	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:416, direccion:PE DRO BARANDA, CANDELARIA , lon:-90.86584, lat:17.968939}}	24-07-2023	24-11-2023
2023	5	CAM2304023 35777	Proyecto de inversión	6125698.72	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450279.48, modificado:2450279.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3675419.24, modificado:4573346.38}}	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SILVITUC EN EL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA	4	Campeche	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125072 - 1	N	0	0	985	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1002, direccion:Silvituc, lon:-90.271542, lat:18.641865}}	10-01-2024	10-01-2024

2023	5	CAM230402336043	Proyecto de inversión	5992450.31	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5992450.31, modificado:5992450.31}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN DZITBALCHÉ, MUNICIPIO DE DZITBALCHÉ, 2DA ETAPA.	4	Campeche	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125076-1	N	0	0	13208	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Dzitbalché, lon:-90.059104, lat:20.321365}}	12-09-2023	14-12-2023
2023	5	CAM230402335811	Proyecto de inversión	1599703.94	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599703.94, modificado:1599703.94}}	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OLLA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL Y ZONA DE CAPTACIÓN DE LA LOCALIDAD DE CENTAUROS DEL NORTE, MUNICIPIO DE CALAKMUL.	4	Campeche	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125652 - 1	N	0	0	300	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:Centauros del Norte, lon:-89.539151, lat:18.356285}}	08-12-2023	22-12-2023
2023	5	CAM230402335827	Proyecto de inversión	497818.5	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497818.5, modificado:497818.5}}	012490 ESTUDIOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO DE CAMPECHE (SERVICIO DE ESTUDIOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA Y CALAKMUL DEL ESTADO DE CAMPECHE	4	Campeche	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125674 - 1	N	0	0	1451	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:133, direccion:El Desengaño, lon:-90.446611, lat:17.861256}}	11-12-2023	29-12-2023
2023	5	CAM230402335892	Proyecto de inversión	305592.72	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305592.72, modificado:305592.72}}	PROGRAMA DE ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LAS LOCALIDADES RURALES	4	Campeche	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125071 - 1	N	0	0	560	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:275, direccion:Diversas localidades, lon:-89.3966, lat:18.5057}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Div}}	11-09-2023	30-10-2023



2023	5	CAM230402336020	Proyecto de inversión	3001018.16	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3001018.16, modificado:3001018.16}}	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN TINÚN, MUNICIPIO DE TENABO, 2DA ETAPA.	4	Campeche	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125075-1	N	0	0	1084	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:Tinún, lon:-90.227286, lat:19.962854}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:Tinún, lon:-90.227286}}	12-09-2023	14-12-2023
2023	5	CAM230402336067	Proyecto de inversión	6996128.46	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6996128.46, modificado:6996128.46}}	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS 2, 7, 9, 10, 14, 15 DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO HOBOMO - CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE HOBOMO, MUNICIPIO DE CAMPECHE	4	Campeche	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	-125073-1	N	0	0	162000	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:Hobomó, lon:-90.493149, lat:19.609936}}	18-09-2023	16-12-2023
2023	5	CAM230302269386	Proyecto de inversión	6685932.75	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6685932.75, modificado:8107886.53}}	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO (REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED) EN LA LOCALIDAD DE LAURELES, MUNICIPIO DE CAMPECHE, 1RA. ETAPA.	4	Campeche	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	124853 - 1	N	0	0	1755	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5323.0, meta_modificada:5323.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:322, direccion:LA URELES, MUNICIPIO DE CAMPECHE, lon:-89.994444, lat:19.487777}}	24-07-2023	24-11-2023
2023	5	CAM230302269934	Proyecto de inversión	8177998.56	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4088999.28, modificado:4088999.28}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4088999.28, modificado:4088999.28}}	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POMUCH, MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN.	4	Campeche	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	124939 - 1	N	0	0	9546	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3783.7, meta_modificada:3783.7}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:Po much, Hecelchakán . Red todo el Pueblo, lon:-90.174583, lat:20.137555}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:Po much, Hecelchakán . Tanque elevado CECYTEC}}	01-09-2023	19-12-2023

2023	5	CAM230302269989	Proyecto de inversión	3832976.77	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533190.71, modificado:1533190.71}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299786.06, modificado:2782400.67}}	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCIANO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE.	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	124940 - 1	N	0	0	395	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:281, direccion:San Luciano, Campeche, lon:-90.012849, lat:19.498968}}	01-09-2023	19-12-2023
2023	5	CAM230402335774	Proyecto de inversión	5820434.06	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2910217.02, modificado:2910217.02}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2910217.04, modificado:2910217.04}}	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUÁS EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125078 - 1	N	0	0	1202	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:Nuevo Conhuás, lon:-89.910839, lat:18.538642}}	06-10-2023	16-12-2023
2023	5	CAM230402335780	Proyecto de inversión	3565813.76	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782906.88, modificado:1782906.88}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782906.88, modificado:1782906.88}}	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EL CIVALITO-DOS NACIONES EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ETAPA ÚNICA	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125079 - 1	N	0	0	309	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:77, direccion:Civalito - Dos Naciones, lon:-89.354855, lat:17.972233}}	06-10-2023	16-12-2023
2023	5	CAM230402336373	Proyecto de inversión	3755951.44	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3755951.44, modificado:3755951.44}}	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CÁRCAMO ISLA AGUADA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO CHICBUL-CARMEN EN LA LOCALIDAD DE ISLA AGUADA MUNICIPIO DE CARMEN	4	Campeche	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125571-1	N	0	0	1835	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:199, direccion:Isla Aguada, lon:-91.487785, lat:18.784607}}	22-11-2023	15-12-2023

2023	5	CAM2304023 36411	Proyecto de inversión	2997406.1	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997406.1, modificado:2997406.1}}	PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CHINÁ-SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECH	4	Campeche	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125057-1	N	0	0	8048	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:77, direccion:Chiná, lon:-90.497537, lat:19.773931}}	18-09-2023	16-12-2023
2023	5	CAM2304023 36515	Proyecto de inversión	5489994.36	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5489994.36, modificado:5489994.36}}	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS, TANQUE Y REPARACIÓN DE FUGA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO CHICBUL-CARMEN EN LA CIUDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE CARMEN.	4	Campeche	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125570-1	N	0	0	1387	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, direccion:Chicbul, lon:-91.49136, lat:18.774026}}	29-11-2023	22-12-2023
2023	5	CAM2304023 35901	Proyecto de inversión	149631.42	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74815.71, modificado:74815.71}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74815.71, modificado:74815.71}}	SUPERVISIÓN TÉCNICA EN LOCALIDADES URBANAS (PROAGUA 2023)	4	Campeche	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche	125061 - 1	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:Polmuch, lon:-90.173889, lat:20.136944}}	01-09-2023	19-12-2023

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION

799307.54	799307.54	799307.54	799307.54	799307.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-26-2023-C, contratista:JUAN JOSE PAVÓN SOLIS, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:799307.54, importe_modificado:799307.54}}	{meta1: {unidad_medida:Lozte, avance:1.0}}	{2336535/proyecto_INICIO, 2336535/proyecto_PROCESO, 2336535/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validad avances	Sin observaciones	Sin observaciones
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	--	---	--------------	-----------------	-------------------	-------------------

6150673.58	6150673.58	6150673.58	6150673.58	6150673.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-02-2023-C, contratista:JUAN JOSÉ PAVÓN SOLÍS, convocante:Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche, monto:6150673.58, importe_modificado:6150673.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}	{2268120/proyecto_INICIO, 2268120/proyecto_PROCESO, 2268120/proyecto_TERMINADO, 2268120/proyecto_FIN}	Terminado	Validad avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------------	------------	------------	------------	------------	---	---	---	-----------	-----------------	-------------------	-------------------

291227.84	291227.84	291227.84	291227.84	291227.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-07-2023-C, contratista:SCARLET FUENTES CABRILLA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:291227.84, importe_modificado:291227.84}}	{meta1: {unidad_medida:Lozte, avance:1.0}}	{2269419/proyecto_INICIO, 2269419/proyecto_PROCESO, 2269419/proyecto_TERMINADO, 2269419/proyecto_FIN}	Terminado	Validad avances	Sin observaciones	Sin observaciones
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	---	-----------	-----------------	-------------------	-------------------

5509460.29	5509460.29	5509460.29	5509460.29	5509460.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-OB-LO-11-2023-C, contratista:JOSÉ GUADALUPE MARTINEZ ESCOBAR, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5509460.29, importe_modificado:5509460.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3425.15}}	{2270013/proyecto_INICIO, 2270013/proyecto_PROCESO, 2270013/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
500019.68	500019.68	500019.68	500019.68	500019.68	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-22-2023-C, contratista:CONSTRUCCIONES VICEVA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:500019.68, importe_modificado:500019.68}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{2335842/proyecto_INICIO, 2335842/proyecto_PROCESO, 2335842/proyecto_FIN, 2335842/proyecto_PROCESO, 2335842/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
5908885.23	5908885.23	5908885.23	5908885.23	5908885.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-18-2023-C, contratista:MANUEL ROMÁN NARVAEZ MINAYA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5468887.12, importe_modificado:5908885.23}}	{meta1: {unidad_medida:Literal, avance:1.0}}	{2336170/proyecto_INICIO, 2336170/proyecto_PROCESO, 2336170/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
10764331.38	10764331.38	10764331.38	10764331.38	10764331.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-22-2023-C, contratista:MULTIPROVEEDORA Y SERVICIOS GIRASOLES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1.076433138E7, importe_modificado:1.076433138E7}}	{meta1: {unidad_medida:Literal, avance:1.0}}	{2335795/proyecto_INICIO, 2335795/proyecto_FIN, 2335795/proyecto_PROCESO, 2335795/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

330638.7	330638.7	330638.7	330638.7	330638.7	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-20-2023-C, contratista:FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:330638.7, importe_modificado:330638.7}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{2335864/proyecto_INICIO, 2335864/proyecto_PROCESO, 2335864/proyecto_FIN, 2335864/proyecto_PROCESO, 2335864/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
390347.67	390347.67	390347.67	390347.67	390347.67	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-19-2023-C, contratista:VICTOR MANUEL BURGOS PECH, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:390347.67, importe_modificado:390347.67}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{2335872/proyecto_INICIO, 2335872/proyecto_PROCESO, 2335872/proyecto_FIN, 2335872/proyecto_PROCESO, 2335872/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
431695.67	431695.67	431695.67	431695.67	431695.67	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-21-2023-C, contratista:CONSTRUCCIONES VICEVA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:431695.67, importe_modificado:431695.67}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{2335875/proyecto_INICIO, 2335875/proyecto_PROCESO, 2335875/proyecto_FIN, 2335875/proyecto_PROCESO, 2335875/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
1499956.87	1499956.87	1499956.87	1499956.87	1499956.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-15-2023-C, contratista:ROCIO CHAN PECH, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1499956.87, importe_modificado:1499956.87}}	{meta1: {unidad_medida:Loote, avance:1.0}}	{2336254/proyecto_INICIO, 2336254/proyecto_PROCESO, 2336254/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

4639101.68	4639101.68	4639101.68	4639101.68	4639101.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-01-2023-C, contratista:GRUPO DARK CONSTRUCCIONES Y CONSULRORES S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAPAE, monto:4639101.68, importe_modificado:4639101.68}}	{meta1: {unidad_medida:Lo te, avance:1.0}}	{2232439/proyecto_ INICIO, 2232439/proyecto_ FIN, 2232439/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	{obs1: {observación:El link del contrato y de la entrega-recepción no llevan al documento. Favor de corregir, trimestre:5.0, usuario:veronica bboldou, fecha:2024-07-08}}
3558804.99	3558804.99	3558804.99	3558804.99	3558804.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-OB-LO-08-2023-C, contratista:ESTUDIOS E INGENIRÍA FRANCAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3307993.43, importe_modificado:3558804.99}}	{meta1: {unidad_medida:Lo te, avance:1.0}}	{2270023/proyecto_ INICIO, 2270023/proyecto_ PROCESO, 2270023/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
5522285.33	5522285.33	5522285.33	5522285.33	5522285.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-IO-17-2023-C, contratista:FELIPE ANTONIO TAMAYO DZUL, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5522285.33, importe_modificado:5522285.33}}	{meta1: {unidad_medida:Lo te, avance:1.0}}	{2335787/proyecto_ INICIO, 2335787/proyecto_ PROCESO, 2335787/proyecto_ FIN, 2335787/proyecto_ INICIO, 2335787/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
339839.4	339839.4	339839.4	339839.4	339839.4	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-16-2023-C, contratista:Construcciones VICEVA S.A de C.V, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:339839.4, importe_modificado:339839.4}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{2335858/proyecto_ PROCESO, 2335858/proyecto_ INICIO, 2335858/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

492755.47	492755.47	492755.47	492755.47	492755.47	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-PREST/SERV-AO-13-2023-C, contratista:CRISTINA DEL CARMEN PINTO POOT, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:492755.47, importe_modificado:492755.47}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{2335918/proyecto_INICIO, 2335918/proyecto_PROCESO, 2335918/proyecto_INICIO, 2335918/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
967243.23	967243.23	967243.23	967243.23	967243.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-23-2023-C, contratista:CONSTRUCTORA INGMATH, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:967243.23, importe_modificado:967243.23}}	{meta1: {unidad_medida:Lo te, avance:1.0}}	{2336201/proyecto_INICIO, 2336201/proyecto_PROCESO, 2336201/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
6685930.67	6685930.67	6685930.67	6685930.67	6685930.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-19-2023-C, contratista:SUMINISTROS CONSTRUCCIONES CONSULTORÍA Y PROYECTOS M5, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:6685930.67, importe_modificado:6685930.67}}	{meta1: {unidad_medida:Lo te, avance:1.0}}	{2336226/proyecto_INICIO, 2336226/proyecto_PROCESO, 2336226/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2498512.11	2498512.11	2498512.11	2498512.11	2498512.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-03-2023-C, contratista:CONSTRUCTORA MARSUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2190135.02, importe_modificado:2498512.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1508.0}}	{2268067/proyecto_INICIO, 2268067/proyecto_PROCESO, 2268067/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



4099901.09	4099901.09	4099901.09	4099901.09	4099901.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-04-2023-C, contratista:CONAVASUR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4099901.09, importe_modificado:4099901.09}}	{meta1: {unidad_medida:Lo te, avance:1125.6}}	{2269370/proyecto_ PROCESO, 2269370/proyecto_ I NICIO, 2269370/proyecto_ I NICIO, 2269370/proyecto_ F I N}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
179966.15	179966.15	179966.15	179966.15	179966.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-AO-27-2023-C, contratista:JAHASIEL CORONADO VELÁZQUEZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:179966.15, importe_modificado:179966.15}}	{meta1: {unidad_medida:Lo te, avance:1.0}}	{2335803/proyecto_ I NICIO, 2335803/proyecto_ P R O C E S O, 2335803/proyecto_ F I N, 2335803/proyecto_ I NICIO, 2335803/proyecto_ P R O C E S O}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
339663.8	339663.8	339663.8	339663.8	339663.8	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-15-2023-C, contratista:VICTOR MANUEL BURGOS PECH, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:339663.8, importe_modificado:339663.8}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{2335822/proyecto_ I NICIO, 2335822/proyecto_ P R O C E S O, 2335822/proyecto_ F I N}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
152978.71	152978.71	152978.71	152978.71	152978.71	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-17-2023-C, contratista:JOSE FELIPE SOSA HUITZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:152978.71, importe_modificado:152978.71}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{2335851/proyecto_ I NICIO, 2335851/proyecto_ P R O C E S O, 2335851/proyecto_ I NICIO, 2335851/proyecto_ P R O C E S O, 2335851/proyecto_ F I N, 2335851/proyecto_ P R O C E S O, 2335851/proyecto_ F I N}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

368978.03	368978.03	368978.03	368978.03	368978.03	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-18-2023-C, contratista:JOSE FELIPE SOSA HUITZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:368978.03, importe_modificado:368978.03}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{2335870/proyecto_INICIO, 2335870/proyecto_PROCESO, 2335870/proyecto_FIN, 2335870/proyecto_PROCESO, 2335870/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
466691.9	466691.9	466691.9	466691.9	466691.9	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-PREST/SERV-AO-09-2023-C, contratista:CRISTINA DEL CARMEN PINTO POOT, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:466691.9, importe_modificado:466691.9}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{2335911/proyecto_FIN, 2335911/proyecto_INICIO, 2335911/proyecto_PROCESO, 2335911/proyecto_INICIO, 2335911/proyecto_FIN, 2335911/proyecto_INICIO, 2335911/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
9600454.61	9600454.61	9600454.61	9600454.61	9600454.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-06-2023-C, contratista:MARCO MAGDIEL HERNÁNDEZ CRUZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:9600454.61, importe_modificado:9600454.61}}	{meta1: {unidad_medida:Lo te, avance:1.0}}	{2269410/proyecto_PROCESO, 2269410/proyecto_INICIO, 2269410/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
7023625.86	7023625.86	7023625.86	7023625.86	7023625.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-21-2023-C, contratista:FRACTO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:6125698.72, importe_modificado:7023625.86}}	{meta1: {unidad_medida:Lo te, avance:1.0}}	{2335777/proyecto_INICIO, 2335777/proyecto_PROCESO, 2335777/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

5992450.31	5992450.31	5992450.31	5992450.31	5992450.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-13-2023-C, contratista:CORPORATIVO Y ASOCIADOS ANIMUS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:4996543.25, importe_modificado:5992450.31}}	{meta1: {unidad_medida:Lo te, avance:1.0}}	{2336043/proyecto_ INICIO, 2336043/proyecto_ PROCESO, 2336043/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
1599703.94	1599703.94	1599703.94	1599703.94	1599703.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-28-2023-C, contratista:ROMÁN HUMBERTO CRIOLLO TAPIA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:1599703.94, importe_modificado:1599703.94}}	{meta1: {unidad_medida:Lo te, avance:1.0}}	{2335811/proyecto_ INICIO, 2335811/proyecto_ PROCESO, 2335811/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
497818.5	497818.5	497818.5	497818.5	497818.5	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-AA-23-2023-C, contratista:FERNANDO ADRIAN SANCHEZ PINZON, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:497818.5, importe_modificado:497818.5}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{2335827/proyecto_ INICIO, 2335827/proyecto_ PROCESO, 2335827/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
305592.72	305592.72	305592.72	305592.72	305592.72	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-ADQ-IA-03-2023-C, contratista:DISTRIBUIDORA QMB S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:305592.72, importe_modificado:305592.72}}	{meta1: {unidad_medida:Lo te, avance:1.0}}	{2335892/proyecto_ INICIO, 2335892/proyecto_ FIN, 2335892/proyecto_ PROCESO, 2335892/proyecto_ FIN, 2335892/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

3001018.16	3001018.16	3001018.16	3001018.16	3001018.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-12-2023-C, contratista:GRUPO EVOLUCIONARQ, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3996925.22, importe_modificado:3001018.16}}	{meta1: {unidad_medida:Lo te, avance:1.0}}	{2336020/proyecto_ PROCESO, 2336020/proyecto_ INICIO, 2336020/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
6996128.46	6996128.46	6996128.46	6996128.46	6996128.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-14-2023-C, contratista:VICTOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:6996128.46, importe_modificado:6996128.46}}	{meta1: {unidad_medida:Lo te, avance:1.0}}	{2336067/proyecto_ INICIO, 2336067/proyecto_ PROCESO, 2336067/proyecto_ INICIO, 2336067/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
8107886.53	8107886.53	8107886.53	8107886.53	8107886.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-LO-05-2023-C, contratista:JAHASIEL CORONADO VELAZQUEZ, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:6685932.75, importe_modificado:8107886.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5323.0}}	{2269386/proyecto_ INICIO, 2269386/proyecto_ PROCESO, 2269386/proyecto_ INICIO, 2269386/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
8177998.56	8177998.56	8177998.56	8177998.56	8177998.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-OB-LO-10-2023-C, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:8177998.56, importe_modificado:8177998.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3783.7}}	{2269934/proyecto_ PROCESO, 2269934/proyecto_ INICIO, 2269934/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

4315591.38	4315591.38	4315591.38	4315591.38	4315591.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-OB-LO-09-2023-C, contratista:SCARLET FUENTES CABRILLA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3832976.77, importe_modificado:4315591.38}}	{meta1: {unidad_medida:Lo te, avance:1.0}}	{2269989/proyecto_ INICIO, 2269989/proyecto_ PROCESO, 2269989/proyecto_ FIN, 2269989/proyecto_ PROCESO, 2269989/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
5820434.06	5820434.06	5820434.06	5820434.06	5820434.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-LO-20-2023-C, contratista:RAMÓN VILLA LICEA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5820434.06, importe_modificado:5820434.06}}	{meta1: {unidad_medida:Lo te, avance:1.0}}	{2335774/proyecto_ PROCESO, 2335774/proyecto_ INICIO, 2335774/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
3565813.76	3565813.76	3565813.76	3565813.76	3565813.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA/FOPET-OB-IO-16-2023-C, contratista:WILLIAM JAIR RUIZ MEDINA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3565813.76, importe_modificado:3565813.76}}	{meta1: {unidad_medida:Lo te, avance:1.0}}	{2335780/proyecto_ INICIO, 2335780/proyecto_ PROCESO, 2335780/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
3755951.44	3755951.44	3755951.44	3755951.44	3755951.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-24-2023-C, contratista:FRANCISCO GERARDO LLADO ZETINA, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:3755951.44, importe_modificado:3755951.44}}	{meta1: {unidad_medida:Lo te, avance:1.0}}	{2336373/proyecto_ INICIO, 2336373/proyecto_ PROCESO, 2336373/proyecto_ INICIO, 2336373/proyecto_ PROCESO, 2336373/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

2997406.1	2997406.1	2997406.1	2997406.1	2997406.1	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-PREST/SERV-IA-10-2023-C, contratista:AXIOMA 32 TALLER DE INGENIERÍA S.C., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:2997406.1, importe_modificado:2997406.1}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{2336411/proyecto_INICIO, 2336411/proyecto_FIN}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
5489994.36	5489994.36	5489994.36	5489994.36	5489994.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAE-CAM-FOPET-OB-IO-25-2023-C, contratista:CONSTRUCTORA INGMATH, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:5489994.36, importe_modificado:5489994.36}}	{meta1: {unidad_medida:Lo te, avance:1.0}}	{2336515/proyecto_INICIO, 2336515/proyecto_FIN, 2336515/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
149631.42	149631.42	149631.42	149631.42	149631.42	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPAE-CAM-PROAGUA-PREST/SERV-AO-08-2023-C, contratista:CRISTINA DEL CARMEN PINTO POOT, convocante:COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:149631.42, importe_modificado:149631.42}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{2335901/proyecto_FIN, 2335901/proyecto_INICIO, 2335901/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones