

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE
2023	1	CAM230102206239	Proyecto de inversión	1333341.5	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333341.5, modificado:1333341.5}}	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 7408		4 Campeche
2023	1	CAM230102206333	Proyecto de inversión	800168	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800168.0, modificado:800168.0}}	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE ENERGÍA ALTERNATIVA EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL, MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 14502		4 Campeche
2023	1	CAM230102210172	Proyecto de inversión	773389.06	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773389.06, modificado:773389.06}}	UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NO. 55 (USAER NO. 55), REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		4 Campeche
2023	1	CAM230102210190	Proyecto de inversión	52376.56	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52376.56, modificado:52376.56}}	PRIM. INDIGENA BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		4 Campeche
2023	1	CAM230102210276	Adquisición	123500	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123500.0, modificado:123500.0}}	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD / (ADQUISICIÓN) ACADEMIA		4 Campeche

2023	1 CAM230102211097	Proyecto de inversión	1971647	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971647.0, modificado:1971647.0}}	Terminación del Edificio de la Nave de Mecánica	4 Campeche
2023	1 CAM230102212745	Adquisición	779822	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779822.0, modificado:779822.0}}	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (adquisición) UIPEM	4 Campeche
2023	1 CAM230102212753	Adquisición	82100	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82100.0, modificado:82100.0}}	Otros mobiliarios y equipos de administración (equipamiento) RNR	4 Campeche
2023	1 CAM230102212758	Adquisición	1015000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FASP-REST, monto:40000.0, modificado:40000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}}	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (adquisición) SALLE	4 Campeche
2023	1 CAM230102206233	Proyecto de inversión	1166666	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166666.0, modificado:1166666.0}}	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE DZOTCHEN, EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN. - 7358	4 Campeche

2023	1 CAM230102206234	Proyecto de inversión	1458332.5	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458332.5, modificado:1458332.5}}	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XMABEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 7359	4 Campeche
2023	1 CAM230102206242	Proyecto de inversión	1749999	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749999.0, modificado:1749999.0}}	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE KOMCHEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 7465	4 Campeche
2023	1 CAM230102206245	Proyecto de inversión	2041665.5	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2041665.5, modificado:2041665.5}}	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 7490	4 Campeche
2023	1 CAM230102206303	Proyecto de inversión	376923.32	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376923.32, modificado:376923.32}}	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGIA, COLONIA LAS FLORES, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 11912	4 Campeche
2023	1 CAM230102206304	Proyecto de inversión	2623076.68	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2623076.68, modificado:2623076.68}}	EQUIPAMIENTO MEDICO DEL HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL CAMPOS, COLONIA BARRIO DE GUADALUPE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE - 12288	4 Campeche

2023	1 CAM230102206345	Proyecto de inversión	367604	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367604.0, modificado:367604.0}}	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE ENERGÍA ALTERNATIVA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 15101	4 Campeche
2023	1 CAM230102210163	Proyecto de inversión	758787.26	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758787.26, modificado:758787.26}}	TELESECUNDARIA NO. 79, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4 Campeche
2023	1 CAM230102210166	Proyecto de inversión	486209.31	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486209.31, modificado:486209.31}}	J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4 Campeche
2023	1 CAM230102210169	Proyecto de inversión	594503.83	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594503.83, modificado:594503.83}}	PRIM. LAZARO CARDENAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	4 Campeche
2023	1 CAM230102210173	Proyecto de inversión	966496.34	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966496.34, modificado:966496.34}}	TELESECUNDARIA NO. 44, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4 Campeche

2023	1 CAM230102210228	Adquisición	148746.76	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148746.76, modificado:148746.76}} {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148746.76, modificado:148746.76}}	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES/ CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES (Adquisición)	4 Campeche
2023	1 CAM230102210280	Adquisición	1353480	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353480.0, modificado:1353480.0}} {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353480.0, modificado:1353480.0}}	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/CEI BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN)	4 Campeche
2023	1 CAM230102210286	Adquisición	180000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}}	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN/ BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN)	4 Campeche
2023	1 CAM230102210510	Adquisición	1560000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560000.0, modificado:1560000.0}} {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560000.0, modificado:1560000.0}}	Vehículos y Equipo de Transporte (adquisicion) UIPEM	4 Campeche
2023	1 CAM230102210595	Adquisición	200000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	Adquisición de licencias informáticas SALLE	4 Campeche
2023	1 CAM230102210888	Adquisición	545000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545000.0, modificado:545000.0}} {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545000.0, modificado:545000.0}}	ADQUISICIÓN DE 25 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.	4 Campeche

2023	1 CAM230102212656	Adquisición	2030388	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030388.0, modificado:2030388.0}} {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030388.0, modificado:2030388.0}}	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (Adquisiciones)	4 Campeche
2023	1 CAM230102212750	Adquisición	68690	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68690.0, modificado:68690.0}}	Equipos y aparatos audiovisuales (adquisición) UIPEM	4 Campeche
2023	1 CAM230102206243	Proyecto de inversión	1166666	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166666.0, modificado:1166666.0}}	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TINUN, EN EL MUNICIPIO DE TENABO - 7466	4 Campeche
2023	1 CAM230102206313	Proyecto de inversión	7000000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}}	MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DR. JAVIER BUENFIL OSORIO, COLONIA LAS FLORES, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, MUNICIPIO DE CAMPECHE. - 12584	4 Campeche
2023	1 CAM230102210171	Proyecto de inversión	80540.1	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80540.1, modificado:80540.1}}	TELESECUNDARIA NO. 114, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	4 Campeche

2023	1 CAM230102210180	Proyecto de inversión	373617.58	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373617.58, modificado:373617.58}}	J.N. ALFONSO GARCÍA ROBLES, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	4 Campeche
2023	1 CAM230102210188	Proyecto de inversión	409444.81	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409444.81, modificado:409444.81}}	TELESECUNDARIA NUM 26, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4 Campeche
2023	1 CAM230102210191	Proyecto de inversión	161134.14	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161134.14, modificado:161134.14}}	J.N. MANUEL CRESENCIO GARCIA REJON Y ALCALA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4 Campeche
2023	1 CAM230102210284	Adquisición	66986.9	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66986.9, modificado:66986.9}}	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO/ BASE DE DATOS (adquisición)	4 Campeche
2023	1 CAM230102210290	Adquisición	5000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}}	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES/ REPUVE (ADQUISICIÓN)	4 Campeche

2023	1 CAM230102210504	Adquisición	51383000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.8883E7, modificado:4.8883E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FASP-REST, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	Vehículos y Equipo de Transporte (adquisicion)	4 Campeche
2023	1 CAM230102210506	Adquisición	6636920	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6636920.0, modificado:6636920.0}}	(adquisición de) Equipo de Defensa y Seguridad	4 Campeche
2023	1 CAM230102210507	Adquisición	223478.45	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223478.45, modificado:223478.45}}	Adquisición de licencias informáticas para Seguridad Pública	4 Campeche
2023	1 CAM230102210891	Adquisición	22270000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.227E7, modificado:2.227E7}}	ADQUISICIÓN DE 24 VEHÍCULO PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.	4 Campeche

2023	1 CAM230102212673	Adquisición	137777	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60746.0, modificado:60746.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FASP-REST, monto:77031.0, modificado:77031.0}}	Otros mobiliarios y equipos de administración	4 Campeche
2023	1 CAM230102212752	Adquisición	1751000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751000.0, modificado:1751000.0}}	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (equipamiento) RNR	4 Campeche
2023	1 CAM230102206240	Proyecto de inversión	1166666	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166666.0, modificado:1166666.0}}	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PAKCHEN, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN. - 7439	4 Campeche
2023	1 CAM230102206339	Proyecto de inversión	281764	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281764.0, modificado:281764.0}}	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE ENERGÍA ALTERNATIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 14932	4 Campeche
2023	1 CAM230102210164	Proyecto de inversión	715810.9	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715810.9, modificado:715810.9}}	CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 05, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4 Campeche

2023	1 CAM230102210174	Proyecto de inversión	759809.13	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759809.13, modificado:759809.13}}	TELESECUNDARIA NO. 02, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4 Campeche
2023	1 CAM230102210216	Adquisición	310000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}}	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/C3	4 Campeche
2023	1 CAM230102210279	Adquisición	40000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA/ BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN)	4 Campeche
2023	1 CAM230102210903	Adquisición	2555000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2555000.0, modificado:2555000.0}}	ADQUISICIÓN DE 24 LICENCIAS INFORMÁTICAS PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.	4 Campeche
2023	1 CAM230102210920	Adquisición	140000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}}	ADQUISICIÓN DE 3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.	4 Campeche

2023	1 CAM230102212737	Adquisición	160000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}}	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial SVG (equipamiento)	4 Campeche
2023	1 CAM230102206226	Proyecto de inversión	1458332.5	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458332.5, modificado:1458332.5}}	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SEYBAPLAYA - 7237	4 Campeche
2023	1 CAM230102206241	Proyecto de inversión	1749999	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749999.0, modificado:1749999.0}}	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XCULOC, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 7442	4 Campeche
2023	1 CAM230102206335	Proyecto de inversión	148944	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148944.0, modificado:148944.0}}	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE ENERGÍA ALTERNATIVA EN LA LOCALIDAD DE TRES REYES, MUNICIPIO DE CANDELARIA. - 14742	4 Campeche
2023	1 CAM230102208790	Proyecto de inversión	40000000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:4.0E7}}	CONSTRUCCION DE LA ESTACION CENTRAL DE BOMBEROS	4 Campeche

2023	1 CAM230102210161	Proyecto de inversión	667067.73	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667067.73, modificado:667067.73}}	TELESECUNDARIA NO. 133, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	4 Campeche
2023	1 CAM230102210167	Proyecto de inversión	96533.62	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96533.62, modificado:96533.62}}	PRIM. MELCHOR OCAMPO, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (RED ELECTRICA)	4 Campeche
2023	1 CAM230102210168	Proyecto de inversión	272983.55	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272983.55, modificado:272983.55}}	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 08, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4 Campeche
2023	1 CAM230102210175	Proyecto de inversión	155631.18	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155631.18, modificado:155631.18}}	PRIM. MANUEL CRESENCIO REJON, REHABILITACION DE OBRA COMPLEMENTARIA (CAMBIO DE TRANSFORMADOR)	4 Campeche
2023	1 CAM230102210178	Proyecto de inversión	207077.64	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207077.64, modificado:207077.64}}	PRIM. VIRGINIA DÍAZ RIVERO, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL	4 Campeche

2023	1 CAM230102210179	Proyecto de inversión	185981.57	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185981.57, modificado:185981.57}}	PRIM. REPUBLICA DE HONDURAS, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	4 Campeche
2023	1 CAM230102210186	Proyecto de inversión	197651.36	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197651.36, modificado:197651.36}}	PRIM. BENITO JUAREZ, REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO EN EDIFICIO D Y OBRA COMPLEMENTARIA	4 Campeche
2023	1 CAM230102210189	Proyecto de inversión	126094.89	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126094.89, modificado:126094.89}}	ESCUELA INICIAL INDIGENA NA'AYBIL KANBAL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4 Campeche
2023	1 CAM230102210287	Adquisición	94581.06	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94581.06, modificado:94581.06}}	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES/ BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN)	4 Campeche
2023	1 CAM230102210289	Adquisición	1775994	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775994.0, modificado:1775994.0}}	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ REPUVE (ADQUISICIÓN)	4 Campeche
2023	1 CAM230102210508	Adquisición	779822	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779822.0, modificado:779822.0}}	Mobiliario y Equipo de Administración (adquisiciones)	4 Campeche

2023	1 CAM230102210894	Adquisición	70000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}	ADQUISICIÓN DE 100 EQUIPOS DE SIRENA Y ESTROBOS PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.	4 Campeche
2023	1 CAM230102210925	Adquisición	30000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}	ADQUISICIÓN DE 1 VIDEOPROYECTOR PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.	4 Campeche
2023	1 CAM230102211113	Proyecto de inversión	519255	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519255.0, modificado:519255.0}}	Construcción del Taller Multidisciplinario de Ciencias, Eléctrica, Electrónica, Soldadura y Aulas de la Preparatoria Diurna Campus II. (Etapa 10)	4 Campeche
2023	1 CAM230102212700	Adquisición	154000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:154000.0}}	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información RNR	4 Campeche
2023	1 CAM230102206225	Proyecto de inversión	1166666	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166666.0, modificado:1166666.0}}	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE MAMANTEL, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN. - 7231	4 Campeche

2023	1 CAM230102206237	Proyecto de inversión	1166666	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166666.0, modificado:1166666.0}}	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI, EN EL MUNICIPIO DE CALKINI. - 7400	4 Campeche
2023	1 CAM230102206327	Proyecto de inversión	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COLONIA MANIGUA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN - 13971	4 Campeche
2023	1 CAM230102206341	Proyecto de inversión	422704	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422704.0, modificado:422704.0}}	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE ENERGÍA ALTERNATIVA EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO TREINTA Y SEIS, MUNICIPIO DE ESCARCEGA - 15002	4 Campeche
2023	1 CAM230102210160	Proyecto de inversión	743521.43	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743521.43, modificado:743521.43}}	J.N. FEDERICO FROEBEL, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4 Campeche
2023	1 CAM230102210165	Proyecto de inversión	715361.21	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715361.21, modificado:715361.21}}	PRIM. JUAN DE LA CABADA VERA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4 Campeche

2023	1 CAM230102210288	Adquisición	88000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:88000.0}} {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:8,	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA/ REPUVE (ADQUISICIÓN)	4 Campeche
2023	1 CAM230102211084	Proyecto de inversión	11686506	tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1686506E7, modificado:1.1686506E7}} {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:8,	Mantenimiento General a Infraestructura Universitaria	4 Campeche
2023	1 CAM230102211104	Proyecto de inversión	1446691	tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446691.0, modificado:1446691.0}} {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:11,	Terminación del Cerco Perimetral del Campus III	4 Campeche
2023	1 CAM230102212647	Adquisición	4294142	tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4294142.0, modificado:4294142.0}} {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:11,	Cámaras fotográficas y de video (adquisición especializada)	4 Campeche
2023	1 CAM230102212735	Adquisición	194046	tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194046.0, modificado:194046.0}} {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:11,	Equipos y aparatos audiovisuales (adquisición)	4 Campeche
2023	1 CAM230102212748	Adquisición	116000	tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}}	Cámaras fotográficas y de video (adquisición) UIPEM	4 Campeche

2023	1 CAM230102206231	Proyecto de inversión	2625000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625000.0, modificado:2625000.0}}	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS MONTAÑAS, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - 7345	4 Campeche
2023	1 CAM230102206328	Proyecto de inversión	228984	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228984.0, modificado:228984.0}}	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE ENERGÍA ALTERNATIVA EN LA LOCALIDAD DE CARLOS SANSORES PEREZ LA PAZ, MUNICIPIO DE CANDELARIA - 14017	4 Campeche
2023	1 CAM230102206334	Proyecto de inversión	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE - 14555	4 Campeche
2023	1 CAM230102210176	Proyecto de inversión	452794.67	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452794.67, modificado:452794.67}}	PRIM. EZEQUIEL RODRIGUEZ ARCOS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA	4 Campeche
2023	1 CAM230102210177	Proyecto de inversión	460240.3	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460240.3, modificado:460240.3}}	ESC. SEC. TEC. NO. 26, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	4 Campeche

2023	1 CAM230102210181	Proyecto de inversión	166364.5	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166364.5, modificado:166364.5}}	TELESECUNDARIA NO. 01, CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA (CISTERNA)	4 Campeche
2023	1 CAM230102210184	Proyecto de inversión	140119.15	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140119.15, modificado:140119.15}}	PRIM. FIDENCIO POOT CHABLE, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	4 Campeche
2023	1 CAM230102210185	Proyecto de inversión	335864.58	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335864.58, modificado:335864.58}}	SUPERVISION ESCOLAR 014 DE PRIMARIA, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4 Campeche
2023	1 CAM230102210187	Proyecto de inversión	85901.78	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85901.78, modificado:85901.78}}	PRIM. CUAUHTEMOC, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4 Campeche
2023	1 CAM230102210219	Adquisición	130000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}}	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES (ADQUISICIÓN) CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA	4 Campeche

2023	1 CAM230102210281	Adquisición	125000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}}	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN/ BASE DE DATOS (ADQUISICIÓN)	4 Campeche
2023	1 CAM230102210605	Adquisición	881000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881000.0, modificado:881000.0}}	Mobiliario y Equipo de Administración SVG (adquisición)	4 Campeche
2023	1 CAM230102210882	Adquisición	39390	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39390.0, modificado:39390.0}}	ADQUISICIÓN DE 5 PANTALLA PARA PROYECTOR PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. RECURSO FASP 2023.	4 Campeche
2023	1 CAM230102212706	Adquisición	8457906.39	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8457906.39, modificado:8457906.39}} {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8457906.39, modificado:8457906.39}}	Equipo de comunicación y telecomunicación RNR	4 Campeche
2023	1 CAM230102212761	Adquisición	260000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}}	Muebles de oficina y estantería (adquisición) SALLE	4 Campeche

2023	1 CAM230102206230	Proyecto de inversión	1166666	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166666.0, modificado:1166666.0}}	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, EN EL MUNICIPIO DE CARMEN. - 7334	4 Campeche
2023	1 CAM230102206236	Proyecto de inversión	2480881	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2480881.0, modificado:2480881.0}}	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE XCUPII, EN EL MUNICIPIO DE HOPELCHEN - 7384	4 Campeche
2023	1 CAM230102210162	Proyecto de inversión	298162.02	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298162.02, modificado:298162.02}}	TELESECUNDARIA NO. 69, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	4 Campeche
2023	1 CAM230102210170	Proyecto de inversión	162111.21	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162111.21, modificado:162111.21}}	TELESECUNDARIA NO. 58, REHABILITACION DE INSTALACIONELECTRICA	4 Campeche
2023	1 CAM230102210183	Proyecto de inversión	355152.56	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355152.56, modificado:355152.56}}	J.N. IRMA CABAÑAS FERRER, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA INTERIOR Y OBRA COMPLEMENTARIA	4 Campeche

2023	1 CAM230102210230	Adquisición	100000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO / CAPACITACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES (ADQUISICIÓN) CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD PÚBLICA	4 Campeche
2023	1 CAM230102210291	Adquisición	6219172	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6219172.0, modificado:6219172.0}}	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN/ REPUVE (ADQUISICIÓN)	4 Campeche
2023	1 CAM230102210512	Adquisición	3701792	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3701792.0, modificado:3701792.0}}	Adquisición de Software para UIPEM	4 Campeche
2023	1 CAM230102212695	Adquisición	700000	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	Equipo de comunicación y telecomunicación SVG	4 Campeche

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	7408	S	60	40	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía	14502	S	219	201	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	30	39	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	22	14	0
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	124457-1	N	0	0	17

0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma del Carmen	SEDUC - Oficio No. 511/2023.- N 0913-6		0	0	1289
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana		N	0	0	928363
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	124571	N	0	0	928363
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	124482	N	0	0	928363
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	7358	S	60	40	0

0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	7359	S	60	40	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	7465	S	60	40	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	7490	S	60	40	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	11912	S	469785	458578	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	12288	S	469785	458578	0

0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía	15101	S	746	723	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	21	32	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	31	25	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	103	114	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	27	25	0

0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	124456-1	N	0	0	1
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	124432-1	N	0	0	71
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	124533-1	N	0	0	2
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	124435 - 1	N	0	0	928363
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana		N	0	0	928363
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Fiscalía General del Estado de Campeche	124544	N	0	0	25

0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	124411 - 1	N	0	0	928363
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	124492 - 1	N	0	0	928363
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	7466	S	60	40	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche	12584	S	279787	275538	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	13	22	0

0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	14	6	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	47	33	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	33	34	0
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	124534-1	N	0	0	2
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Registro Público Vehicular	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	124511-1	N	0	0	1

0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	124464 - 1	N	0	0	928363
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana		N	0	0	928363
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	124408	N	0	0	928363
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Fiscalía General del Estado de Campeche		N	0	0	24

0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	124434 - 1	N	0	0	928363
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	124499	N	0	0	928363
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	7439	S	60	40	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía	14932	S	223	218	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	29	37	0

0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	61	61	0
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	124413-1	N	0	0	10
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	124454-1	N	0	0	6
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Fiscalía General del Estado de Campeche	124550 Y 124555	N	0	0	24
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Fiscalía General del Estado de Campeche	124553	N	0	0	3

0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	124505 - 1	N	0	0	928363
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	7237	S	60	40	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	7442	S	60	40	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía	14742	S	43	46	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Protección Civil		N	0	0	283025

0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	S	17	18	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	S	53	65	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	S	40	56	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	S	120	109	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche	S	213	219	0

0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	223	231	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	148	124	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	14	20	0
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	124535-1	N	0	0	5
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Registro Público Vehicular	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	124442-1	N	0	0	58
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana		N	0	0	928363

0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Fiscalía General del Estado de Campeche	124548	N	0	0	100
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Fiscalía General del Estado de Campeche	124557	N	0	0	1
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma del Carmen	SEDUC - No. SEDUC/SEMSyS /DGGPO/066/2023	N	0	0	2079
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	124497 - 1	N	0	0	928363
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	7231	S	60	40	0

0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	7400	S	60	40	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	13971	S	18	27	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía	15002	S	409	416	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	109	119	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	201	175	0

0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Registro Público Vehicular	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	124532-1	N	0	0	16
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma del Carmen	SEDUC - Oficio No. 511/2023.-	N	0	0	6939
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma del Carmen	SEDUC - Oficio No. 511/2023.-	N	0	0	3065
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	124406 - 1	N	0	0	928363
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	124503 - 1	N	0	0	928363
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	124488 - 1	N	0	0	928363

0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	7345	S	60	40	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad ,Cambio Climático y Energía	14017	S	70	82	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Bienestar	14555	S	18	27	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	191	207	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	388	351	0

0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	37	25	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	87	101	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	10	10	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	48	48	0
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	124455-1	N	0	0	4

0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	124531-1	N	0	0	5
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	124485 - 1	N	0	0	928363
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Fiscalía General del Estado de Campeche	124547	N	0	0	5
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	124498 - 1	N	0	0	928363
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	124504	N	0	0	928363

0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	7334	S	60	40	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	7384	S	60	40	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	12	13	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	15	19	0
0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche		S	73	68	0

0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	124530-1	N	0	0	15
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Registro Público Vehicular	Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Campeche	124431-1	N	0	0	30
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	124495	N	0	0	928363
0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana	124496 - 1	N	0	0	928363

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIE	AVANCE_FINANCI
METAS	TIPO_GEOREF	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RO	ERO
	ERENCIA				RECAUDADO	COMPROMETIDO
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:264, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NORESTE DEL PUEBLO SOBRE LA CARRETERA PICH-LA L - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 70 EJIDO LA LIBERTAD, 24574 LA LIBERTAD, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CARRETERA ESTATA, lon:-90.10083571, lat:19.46650803}}	21-04-2023	30-06-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:835, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN EJIDO AGUA AZUL, 24344 AGUA AZUL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRANDO POR LA CARRETERA QUE VIENE DESDE LA LIBERTAD ESCARCEGA EL SISTEMA DE, lon:-90.51938, lat:18.434613}}	01-07-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:773.39, meta_modificada:773.39}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, AREA AH-KIM-PECH, C.P. 24014, lon:-90.5396, lat:19.8448}}	20-02-2023	20-05-2023	773389.06	773389.06
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.38, meta_modificada:52.38}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, EL POSTE, C.P. 24604, lon:-89.8282, lat:19.8602}}	03-04-2023	02-05-2023	52376.56	52376.56
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}}	16-02-2023	31-12-2023	0	0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.0, meta_modificada:1085.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Campus III: Sobre avenida Central, lon:-91.76622, lat:18.65757}}	02-05-2023	15-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}}	15-02-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}}	15-02-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}}	15-02-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SUR DEL PUEBLO SOBRE LA CARRETERA CUMPICH-DZOTC - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 713 EJIDO DZOTCHÉN, 24826 DZOTCHÉN, HECELCHAKÁN CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA ULTIMA CALLE AL SUR DE , lon:-89.97300671, lat:20.1990918}}	10-04-2023	30-06-2023	0	0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:57, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL ESTE DEL PUEBLO PASANDO LA ULTIMA CALLE DE LA L - ZONA DE 1 PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 472 EJIDO XMABÉN, 24670 XMABÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOP, lon:-89.30739074, lat:19.23533945}}	17-05-2023	24-07-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SUR DEL PUEBLO PASANDO LA ULTIMA CALLE DE LA LO - ZONA DE 1 PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO KOMCHÉN, 24607 KOMCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE H, lon:-89.8500853, lat:19.59008697}}	21-04-2023	30-06-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO : AL SUR DEL PUEBLO SOBRE LA ULTIMA CALLE - ZONA DE PRODUCCION MARGEN 1 DERECHO KILÓMETRO 0 + 950 EJIDO CANCABCHÉN, 24612 CANCABCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , DESDE LA LOCALIDAD DE DZITBALCHEN TOMANDO, lon:-89.63383554, lat:19.29618539}}	17-05-2023	24-07-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS 208 INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 24096 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE 1 CAMPECHE ENTRE CALLE ESQUINA CON ANTIGUO CAMINO A CHINA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, AVENIDA LOPEZ PORTLLO SE ENCUENTRA EN EL , lon:-90.525127, lat:19.817002}}	01-04-2023	30-04-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Hospital(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD N/A INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE, 24000 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE 1 CALLE 14 Y , CALLE 49B SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE CAMPECHE ATRAS DE PLAZA LIBERTAD EXPRESION Y A CONTRA ESQUIN, lon:-90.53220044, lat:19.84450703}}	01-05-2023	31-05-2023	0	0

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:256, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 185 TRAMO ESCARECEGA - CHETUAMAL KILÓMETRO 24 + 300 INTERIOR 1 SN EJIDO LA LIBERTAD, 24374 LA LIBERTAD, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTAR SOBRE LE TRAMO CARRETERO ESCARCEGACHETUAML E, lon:- 90.512471, lat:18.573614}}	01-07-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.79, meta_modificada:758.79}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:29, direccion:NINGUNO 1 NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24200, lon:-92.0372, lat:18.2377}}	20-02-2023	21-05-2023	758787.26	758787.26
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.21, meta_modificada:486.21}}	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CALLE 1 NINGUNO, 0, ISLA ARENA, C.P. 24919, lon:-90.4525, lat:20.691111}}	20-02-2023	21-04-2023	486209.31	486209.31
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.5, meta_modificada:594.5}}	1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:CALLE 31, 0, GUADALUPE, C.P. 24460, lon:-90.684849, lat:19.635458}}	20-02-2023	05-05-2023	594503.83	594503.83
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:966.5, meta_modificada:966.5}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE 12 1 PARQUE PRINCIPAL, 0, NINGUNO, C.P. 24730, lon:-90.2261, lat:19.9654}}	06-03-2023	03-06-2023	966496.34	966496.34

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:Av. Al cerro 1 lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}}	16-02-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:71.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion 1 calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}}	16-02-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion 1 calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}}	16-02-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ 1 PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}}	15-02-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ 1 PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}}	15-02-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}}	15-02-2023	31-12-2023	545000	0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:94.0, meta_modificada:94.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ 1 PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}}	15-02-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ 1 PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}}	15-02-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL ESTE DEL PUEBLO PASANDO LA ULTIMA CALLE DE LA L - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO 1 KILÓMETRO 0 + 610 EJIDO TINÚN, 24730 TINÚN, TENABO CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO , lon:-90.21523889, lat:19.96356751}}	21-04-2023	30-06-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Hospital(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS 208 INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 24097 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE 1 CAMPECHE ENTRE PROLONGACION ANTIGUA CALLE A CHINA Y AVENIDA LOPEZ PORTILLO, LA COLONIA SE ENCUENTRA EN EL SUR DE LA CIUDAD, lon:-90.524253, lat:19.81482757}}	01-04-2023	30-08-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.5, meta_modificada:594.5}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, direccion:NINGUNO 1 NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24404, lon:-90.512, lat:19.4066}}	20-02-2023	05-05-2023	80540.1	80540.1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.62, meta_modificada:373.62}}	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:945, direccion:CALLE 1 NINGUNO, 0, CHAN LAGUNA, C.P. 24373, lon:-90.208333, lat:18.481389}}	20-02-2023	05-05-2023	373617.58	373617.58
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.44, meta_modificada:409.44}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:73, direccion:CALLE 1 NINGUNO, 0, CASTAMAY, C.P. 24517, lon:-90.430556, lat:19.838611}}	03-04-2023	02-05-2023	409444.81	409444.81
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.13, meta_modificada:161.13}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE 12 O 1 HIDALGO, 0, CENTRO, C.P. 24620, lon:-89.747359, lat:20.007207}}	03-04-2023	02-05-2023	161134.14	161134.14
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion 1 calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}}	16-02-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion 1 calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}}	16-02-2023	31-12-2023	0	0

{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:106.0, meta_modificada:106.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}}	15-02-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:390.0, meta_modificada:390.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}}	15-02-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}}	15-02-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}}	15-02-2023	31-12-2023	22270000	0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}	1 PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ	15-02-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1 PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ	15-02-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	1 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO PAKCHÉN, 24609 PAKCHÉN, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE H, lon:-89.7961813, lat:19.52844096}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL OESTE DEL PUEBLO PASANDO LA ULTIMA CALLE DE LA - ZONA DE PRODUCCION	21-04-2023	30-06-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 NUEVO COAHUILA SAN MIGUEL SE AVANZAN 5 CUADRAS Y DEL COSTADO IZQUIERDO SE AVANZA UNA ESQUINA Y MEDIA. A UN COSTADO DE , lon:-90.544474, lat:17.914811}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:566, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN MIGUEL, 24335 SAN MIGUEL, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , ENTRANDO POR LA CARRETERA	01-07-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.81, meta_modificada:715.81}}	1 ARTURO SHIELDS CARDENAS, 0, AREA AH-KIM-PECH, C.P. 24014, lon:-90.5396, lat:19.8448}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE	20-02-2023	05-05-2023	715810.9	715810.9

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.81, meta_modificada:759.81}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:104, direccion:CALLE 1 NINGUNO, 0, TIKINMUL, C.P. 24550, lon:-90.223056, lat:19.766111}}	21-03-2023	19-05-2023	759809.13	759809.13
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion 1 calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.493492, lat:19.854307}}	15-02-2023	30-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion 1 calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}}	16-02-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}}	15-02-2023	31-12-2023	2555000	0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}}	15-02-2023	31-12-2023	140000	0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}}	15-02-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL ESTE DEL PUEBLO SOBRE LA ULTIMA CALLE DE LA LOC - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 404 EJIDO VILLA MADERO, 24462 VILLA MADERO, SEYBAPLAYA CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MU, lon:- 90.69284018, lat:19.52620817}}	15-03-2023	31-05-2023	1458332.5	1458332.5
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NORTE DEL PUEBLO PASANDO LA ULTIMA CALLE DE LA - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO XCULOC, 24622 XCULOC, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA SALIDA HECELCHAKAN CARRETERA , lon:- 89.82858895, lat:20.19039437}}	10-06-2023	15-08-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:666, direccion:INTERIOR SN EJIDO TRES REYES, 24336 TRES REYES, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , ENTRANDO POR LA CARRETERA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD LA SEGUNDA CUADRA A MANO DERECHA EN FRENTE DEL CAMPO DEPORTIVO., lon:- 90.383897, lat:17.880584}}	01-07-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7400.0, meta_modificada:7400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av López Portillo, Los Laureles, 24096 Campeche, Camp., lon:- 90.5217, lat:19.81263}}	01-04-2023	30-11-2023	0	0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.07, meta_modificada:667.07}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:CALLE 1 NINGUNO, 0, NUEVA VIDA, C.P. 24648, lon:-89.367778, lat:18.803056}}	20-02-2023	05-05-2023	667067.73	667067.73
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.53, meta_modificada:96.53}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:172, direccion:CALLE 1 NINGUNO, 0, MELCHOR OCAMPO, C.P. 24570, lon:-90.227222, lat:19.374444}}	20-02-2023	21-04-2023	96533.62	96533.62
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.98, meta_modificada:272.98}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 14-B, 0, LAS BRISAS, C.P. 24400, lon:-90.7239, lat:19.3562}}	20-02-2023	21-04-2023	272983.55	272983.55
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.63, meta_modificada:155.63}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EL 1 PALMAR, 0, 10 DE MAYO, C.P. 24640, lon:-89.393457, lat:18.507776}}	27-03-2023	17-04-2023	155631.18	155631.18
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.08, meta_modificada:207.08}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 1 GIRASOL, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24118, lon:-91.802202, lat:18.661357}}	20-02-2023	20-04-2023	207077.64	207077.64

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.98, meta_modificada:185.98}}	1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24180, lon:-91.823855, lat:18.637654}}	20-02-2023	20-04-2023	185981.57	185981.57
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.65, meta_modificada:197.65}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 19, 0, BENITO JUAREZ, C.P. 24350, lon:-90.732, lat:18.6043}}	03-04-2023	17-05-2023	197651.36	197651.36
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.09, meta_modificada:126.09}}	1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24606, lon:-89.8714, lat:19.6513}}	03-04-2023	02-05-2023	126094.89	126094.89
{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}}	16-02-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}}	16-02-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}}	15-02-2023	31-12-2023	0	0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}}	15-02-2023	31-12-2023	70000	0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}}	15-02-2023	31-12-2023	30000	0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Preparatoria campus II: sobre calle de los deportes entre calle insurgentes y Avenida concordia., lon:-91.81068304, lat:18.65369085}}	01-06-2023	15-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}}	15-02-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3333, direccion:TERRACERÍA TRAMO : AL SUR DEL PUEBLO SOBRE LA ULTIMA CALLE - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO MAMANTEL (PANCHO VILLA), 24315 MAMANTEL (PANCHO VILLA), CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , PARTIENDO DEL REST, lon:-91.09173307, lat:18.5176939}}	21-04-2023	30-06-2023	0	0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NOROESTE DEL PUEBLO PASANDO EL CAMPO DE BEISBOL - ZONA DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO NUNKINI, 24910 NUNKINÍ, CALKINÍ CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CAL, lon:-90.15603659, lat:20.40904516}}	21-04-2023	30-06-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o colector(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA MANIGUA, 24187 CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN CAMPECHE ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE FRANCISCO VILLA SE TOMA LA CARRETERA PRINCIPAL CD DEL CARMENVILLERMOSE Y A LA ALTURA DE LA CALLE 42E , lon:-91.81949163, lat:18.63264124}}	01-06-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:INTERIOR SN EJIDO KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, 24368 KILÓMETRO TREINTA Y SEIS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE ESCARCEGA HACIA 18 MARZO SE AVANZA HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD KILOMETRO 36 SOBRE EL MISM, lon:-90.848924, lat:18.617878}}	01-07-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.52, meta_modificada:743.52}}	1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, TECOLUTLA, C.P. 24178, lon:-91.8364, lat:18.6378}}	20-02-2023	06-05-2023	743521.43	743521.43
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.36, meta_modificada:715.36}}	1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, 0, NINGUNO, C.P. 24198, lon:-91.813282, lat:18.63871}}	20-02-2023	21-05-2023	715361.21	715361.21

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion 1 calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}}	16-02-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17047.0, meta_modificada:17047.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Avenida 1 aviación entre Avenida Juarez y calle universidad., lon:- 91.81716, lat:18.64577}}	02-05-2023	15-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:783.0, meta_modificada:783.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Campus III: Sobre avenida Central, lon:-91.76622, lat:18.65757}}	02-05-2023	15-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:153.0, meta_modificada:153.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}}	15-02-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}}	15-02-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}}	15-02-2023	31-12-2023	0	0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:546, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NORTE DEL PUEBLO PASANDO LA ULTIMA CALLE DE LA - ZONA DE PRODUCCION 1 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS, 24343 SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS, CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SAL, lon:-90.65122572, lat:18.37767446}}	10-04-2023	24-07-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:71, direccion:INTERIOR SN EJIDO CARLOS SAN SORES PEREZ LA PAZ, 24330 CARLOS 1 SAN SORES PÉREZ (LA PAZ), CANDELARIA CAMPECHE ENTRE Y , SOBRE LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EL SISTEMA DE POZO PROFUNDO DE AGUA SE ENC, lon:-90.330263, lat:17.967806}}	01-07-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o colodtor(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 24087 SAN 1 FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE CAMPECHE ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL PERIFERICO PABLO GARCIA Y, lon:-90.48679709, lat:19.83196173}}	01-06-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.79, meta_modificada:452.79}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 1 CALKINI, 47, NINGUNO, C.P. 0, lon:-91.8364, lat:18.6378}}	03-04-2023	01-06-2023	452794.67	452794.67
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.24, meta_modificada:460.24}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 BOQUERON DEL PALMAR, 0, SAN NICOLAS, C.P. 24118, lon:- 91.803089, lat:18.660753}}	20-02-2023	20-04-2023	460240.3	460240.3

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.36, meta_modificada:166.36}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:172, direccion:CALLE NINGUNO, 0, MELCHOR OCAMPO, C.P. 24570, lon:-90.227222, lat:19.374444}}	20-02-2023	21-04-2023	166364.5	166364.5
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.12, meta_modificada:140.12}}	1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MARANON, 67, NINGUNO, C.P. 0, lon:-90.536, lat:19.845}}	03-04-2023	17-05-2023	140119.15	140119.15
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.86, meta_modificada:335.86}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:941, direccion:CALLE NINGUNO, 0, CENTENARIO, C.P. 24370, lon:-90.283333, lat:18.650833}}	03-04-2023	17-05-2023	335864.58	335864.58
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.9, meta_modificada:85.9}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:268, direccion:NINGUNO NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24310, lon:-90.8997, lat:18.2954}}	03-04-2023	17-05-2023	85901.78	85901.78
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:Av. Al cerro lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}}	16-02-2023	31-12-2023	0	0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion 1 calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}}	16-02-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ 1 PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}}	15-02-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida José López Portillo S/N, lon:-90.5310713, lat:19.81496053}}	15-02-2023	31-12-2023	39390	0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:149.0, meta_modificada:149.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ 1 PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}}	15-02-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ 1 PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}}	15-02-2023	31-12-2023	0	0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3395, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL SURESTE DEL PUEBLO SOBRE LA ULTIMA CALLE - ZONA DE PRODUCCION MARGEN 1 DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO 18 DE MARZO, 24314 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (DE MARZO), CARMEN CAMPECHE ENTRE Y , TOMANDO LA, lon:-90.9960594, lat:18.62831734}}	21-04-2023	30-06-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, direccion:TERRACERÍA TRAMO AL NORTE DEL PUEBLO PASANDO LA ULTIMA CALLE DE LA - ZONA DE PRODUCCION 1 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 468 EJIDO XCUPIL, 24605 XCUPIL, HOPELCHÉN CAMPECHE ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HOP, lon:-89.85657643, lat:19.67469025}}	21-04-2023	24-07-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.16, meta_modificada:298.16}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:238, direccion:CALLE 1 NINGUNO, 0, EL TESORO, C.P. 24646, lon:-89.188611, lat:18.156667}}	20-02-2023	05-05-2023	298162.02	298162.02
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.11, meta_modificada:162.11}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:NINGUNO 1 NINGUNO, 0, NINGUNO, C.P. 24415, lon:-90.3953, lat:19.1458}}	20-02-2023	05-05-2023	162111.21	162111.21
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.15, meta_modificada:355.15}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:AVENIDA 1 CARRETERA DEL GOLFO, 0, NUEVO PROGRESO, C.P. 24325, lon:-92.292224, lat:18.622531}}	03-04-2023	17-05-2023	355152.56	355152.56

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Al cerro 1 lote 3 zona industrial colonia kila lerma, lon:-90.60948707, lat:19.78734226}}	17-02-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:prolongacion 1 calle 7 s/n colonia Buena Vista, lon:-90.56372943, lat:19.82356802}}	16-02-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ 1 PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182108, lat:19.81361837}}	15-02-2023	31-12-2023	0	0
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV LOPEZ 1 PORTILLO SN COL LAURELES, lon:-90.52182376, lat:19.8136209}}	15-02-2023	31-12-2023	0	0

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO

0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	{2206239/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
---	---	---	--------------------------------------	--	---------------------------	--------------	------------------

0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: P ozo(s), avance:0.0}}	{2206333/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
---	---	---	--------------------------------------	---	---------------------------	-----------	----------------------

232016.72	232016.72	232016.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-011-2023, contratista:JOSE MANUEL MEDINA FARFAN, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:773389.06, importe_modificado:773389.06}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:464.03}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
-----------	-----------	-----------	---	--	--	--------------	-------------------------------

0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-020-2-2023, contratista:GERARDO CAÑIZARES CASANOVA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:52376.56, importe_modificado:52376.56}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
---	---	---	--	---	--	--------------	-------------------------------

0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: P ezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
---	---	---	--------------------------------------	--	--	--------------	-------------------------------

0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Pi ezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Pi ezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Pi ezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Ki {2206233/proye lómetro lineal, cto_INICIO} avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances

0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: {2206234/proye Metros lineales, cto_INICIO} avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: {2206242/proye Metros lineales, cto_INICIO} avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: {2206245/proye Metros lineales, cto_INICIO} avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:C {2206303/proye entro(s) de salud, cto_INICIO} avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:H {2206304/proye ospital(es), cto_INICIO} avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances

0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:P ozo(s), avance:0.0}}	{2206345/proye cto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
458364.86	458364.86	458364.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC- OP-FAMR-005-2023, contratista:RC TONER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:758787.26, importe_modificado:758787.26}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:379.4}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
145862.79	145862.79	145862.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC- OP-FAMR-008-2023, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:486209.31, importe_modificado:486209.31}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
178351.15	178351.15	178351.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC- OP-FAMR-010-2023, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:594503.83, importe_modificado:594503.83}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:89.18}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
289948.9	289948.9	289948.9	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC- OP-FAMR-012-2023, contratista:CONSTRUCOMER PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:966496.34, importe_modificado:966496.34}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances

0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	{2206243/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:H ospital(es), avance:0.0}}	{2206313/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
70490.91	70490.91	70490.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-010-2-2023, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:80540.1, importe_modificado:80540.1}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:89.18}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances

112085.27	112085.27	112085.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-004-1-2023, contratista:GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:373617.58, importe_modificado:373617.58}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-020-2023, contratista:GERARDO CAÑIZARES CASANOVA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:409444.81, importe_modificado:409444.81}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-020-3-2023, contratista:GERARDO CAÑIZARES CASANOVA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:161134.14, importe_modificado:161134.14}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	{2206240/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Proyecto(s), avance:0.0}}	{2206339/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
214743.27	214743.27	214743.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-006-2023, contratista:GRUPO TAURO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:715810.9, importe_modificado:715810.9}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:35.79}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances

227942.74	227942.74	227942.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-014-2023, contratista:GRUPO CESMA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:759809.13, importe_modificado:759809.13}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
235155.43	235155.43	235155.43 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130012, contratista, convocante:PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE , monto:1458332.5, importe_modificado:1458332.5}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:833.0}}	{2206226/proyecto_INICIO, 2206226/proyecto_PROCESO, 2206226/proyecto_INICIO, 2206226/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	{2206241/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Proyecto(s), avance:0.0}}	{2206335/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	{2208790/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

200120.32	200120.32	200120.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-003-2023, contratista:GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:667067.73, importe_modificado:667067.73}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
81561.66	81561.66	81561.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-008-1-2023, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:96533.62, importe_modificado:96533.62}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:86.88}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
260751.86	260751.86	260751.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-009-2023, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:272983.55, importe_modificado:272983.55}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:245.68}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-015-2023, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:155631.18, importe_modificado:155631.18}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
62123.29	62123.29	62123.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-001-1-2023, contratista:OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:207077.64, importe_modificado:207077.64}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

55794.47	55794.47	55794.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-001-2-2023, contratista:OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:185981.57, importe_modificado:185981.57}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-019-2-2023, contratista:ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:197651.36, importe_modificado:197651.36}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-020-1-2023, contratista:GERARDO CAÑIZARES CASANOVA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:126094.89, importe_modificado:126094.89}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: LICENCIA(S), avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Vehículos, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	{2206225/proyecto_INICIO} En Ejecución	Validado avances

0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	{2206237/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:O lla(s) o colocctor(es), avance:0.0}}	{2206327/proye cto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:P ozo(s), avance:0.0}}	{2206341/proye cto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
223056.43	223056.43	223056.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC- OP-FAMR-002-2023, contratista:LUIS ENRIQUE SALAZAR GARCIA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:743521.43, importe_modificado:743521.43}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
214609.56	214609.56	214609.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC- OP-FAMR-007-2023, contratista:PERGO SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:715361.21, importe_modificado:715361.21}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances

0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	{2206231/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:P ozo(s), avance:0.0}}	{2206328/proye cto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:O lla(s) o colocor(es), avance:0.0}}	{2206334/proye cto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada
0	0	0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC- OP-FAMR-017-2023, contratista:KEVIN DE JESUS MARTINEZ SOLIS, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:452794.67, importe_modificado:452794.67}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
138072.09	138072.09	138072.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC- OP-FAMR-001-2023, contratista:OLOLLI CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:460240.3, importe_modificado:460240.3}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances

157829.34	157829.34	157829.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-009-1-2023, contratista:ENRIQUE ROMAN ROSADO LOPEZ, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:166364.5, importe_modificado:166364.5}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:158.04}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-019-2023, contratista:ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:140119.15, importe_modificado:140119.15}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-019-1-2023, contratista:ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:335864.58, importe_modificado:335864.58}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC-OP-FAMR-019-3-2023, contratista:ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ BERRON, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:85901.78, importe_modificado:85901.78}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	{2206230/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	{2206236/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
89448.61	89448.61	89448.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC- OP-FAMR-004-2023, contratista:GRUPO COMERCIALIZADORA SAOM, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:298162.02, importe_modificado:298162.02}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:89.45}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
146602.17	146602.17	146602.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC- OP-FAMR-010-1-2023, contratista:CARLOS HUMBERTO PEREZ CURMINA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:162111.21, importe_modificado:162111.21}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:145.9}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEEC- OP-FAMR-018-2023, contratista:SCARLET FUENTES ESCAMILLA, convocante:INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE, monto:355152.56, importe_modificado:355152.56}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances

0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
0	0	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES_CAPTURISTA

OBSERVACIONES_REVISION

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:Mediante oficio SEMABICCE/OT/DGE/0976/01/02/2023 la SEMABICCE solicita la cancelación de los proyectos correspondientes al FISE 2023, trimestre:1.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-04-13}}

{obs1: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}}

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:El Subprograma: Capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los elementos de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, trimestre:1.0, usuario:jimmysunzae, fecha:2023-04-04}}

Sin observaciones

{obs1: {observación:Mediante oficio SEMABICCE/OT/DGE/0976/01/02/2023 la SEMABICCE solicita la cancelación de los proyectos correspondientes al FISE 2023, trimestre:1.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-04-13}}

{obs1: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}}

Sin observaciones

{obs1: {observación:Se trata de adquisiciones clasificado en el capitulo 5000, de acuerdo a la estructura programatica aprobada a nivel federal., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}}

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA SELECCIONADO PARA ESTE PROYECTO ES INCORRECTO, DEBE DE SELECCIONARSE "VEHICULOS". CORREGIR., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-14}}

Sin observaciones

{obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:Se trata de adquisiciones clasificado en el capitulo 5000, de acuerdo a la estructura programatica aprobada a nivel federal., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}}

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}

Sin observaciones

{obs1: {observación:Se trata de adquisiciones clasificado en el capitulo 5000, de acuerdo a la estructura programatica aprobada a nivel federal., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}}

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:LA UNIDAD DE MEDIDA SELECCIONADA PARA ESTE PROYECTO ES INCORRECTA, SE DEBE DE SELECCIONAR LA UNIDAD DE MEDIDA "VEHICULOS" Y AGREGAR EL MOTNO DE VEHICULOS A ADQUIRIR , trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-14}, obs2: {observación:AGREGAR EN EL NUMERO DE PROYECTO EL ID SIACAM PARA UN MEJOR SEGUIMIENTO DEL PROYECTO., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-14}}

{obs1: {observación:Se trata de adquisiciones clasificado en el capitulo 5000, de acuerdo a la estructura programatica aprobada a nivel federal., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}}

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}

Sin observaciones

{obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}

Sin observaciones

{obs1: {observación:El numero de identificador de este proyecto, no corresponde al numero de identificado del SIACAM. corregir., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}

{obs1: {observación:Se trata de adquisiciones clasificado en el capitulo 5000, de acuerdo a la estructura programatica aprobada a nivel federal., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}}

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:Mediante oficio SEMABICCE/OT/DGE/0976/01/02/2023 la SEMABICCE solicita la cancelación de los proyectos correspondientes al FISE 2023, trimestre:1.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-04-13}}

Sin observaciones

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}}

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:Se trata de adquisiciones clasificado en el capitulo 5000, de acuerdo a la estructura programatica aprobada a nivel federal., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}, obs2: {observación:Se procedió a realizar la captura de fecha de manera manual, ya que el formato que el sistema maneja es 0023, 0024 etc. no permitiendo cambiar el formato a 2023., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}}

{obs1: {observación:El subprograma es : Bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, trimestre:1.0, usuario:jimmysunzae, fecha:2023-04-04}, obs2: {observación:Se trata de adquisiciones clasificado en el capitulo 5000, de acuerdo a la estructura programatica aprobada a nivel federal., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}}

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:A solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-04}, obs2: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}, obs3: {observación:Capturar la fecha de inicio en el formato correcto, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:A solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:A solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:A solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:A solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-17}}

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:Mediante oficio SEMABICCE/OT/DGE/0976/01/02/2023 la SEMABICCE solicita la cancelación de los proyectos correspondientes al FISE 2023, trimestre:1.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-04-13}}

{obs1: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}}

Sin observaciones

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}, obs2: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}

Sin observaciones

{obs1: {observación:Se trata de adquisiciones clasificado en el capitulo 5000, de acuerdo a la estructura programatica aprobada a nivel federal., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}}

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:Se trata de adquisiciones clasificado en el capitulo 5000, de acuerdo a la estructura programatica aprobada a nivel federal., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}}

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}}

Sin observaciones

{obs1: {observación:Mediante oficio SEMABICCE/OT/DGE/0976/01/02/2023 la SEMABICCE solicita la cancelación de los proyectos correspondientes al FISE 2023, trimestre:1.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-04-13}}

{obs1: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}}

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:Se trata de adquisiciones clasificado en el capitulo 5000, de acuerdo a la estructura programatica aprobada a nivel federal., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}}

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:Se trata de adquisiciones clasificado en el capitulo 5000, de acuerdo a la estructura programatica aprobada a nivel federal., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}}

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:Se trata de adquisiciones clasificado en el capitulo 5000, de acuerdo a la estructura programatica aprobada a nivel federal., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}}

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}

Sin observaciones

{obs1: {observación:Mediante oficio SEMABICCE/OT/DGE/0976/01/02/2023 la SEMABICCE solicita la cancelación de los proyectos correspoNdientes al FISE 2023, trimestre:1.0, usuario:hectoramenat, fecha:2023-04-13}}

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}}

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs2: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs3: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}, obs4: {observación:A solicitud del Ejecutor, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-11}}

Sin observaciones

{obs1: {observación:El Subprograma es: Capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los elementos de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, trimestre:1.0, usuario:jimmysunzae, fecha:2023-04-04}}

{obs1: {observación:De acuerdo al nombre del proyecto favor de especificar a qué se refiere con ACADEMIA. se sugiere identificar de mejor manera el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:esta observaciones debe ser agregado en la etapa de registros de los datos como nota., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:EL PROYECTO REFLEJA UN EXCEDENTE DE ID: 124518 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SVG RECURSO ESTATAL QUE NO ESTA APROBADO PARA ESTE PROYECTO., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-14}}

Sin observaciones

{obs1: {observación:Se devuelve folio de proyecto a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-04-10}, obs2: {observación:Se devuelve folio de proyecto a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-04-10}, obs3: {observación:Se devuelve folio de proyecto a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-04-10}, obs4: {observación:Se devuelve folio de proyecto a solicitud del ejecutor, trimestre:1.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2023-04-10}}

{obs1: {observación:Se trata de adquisiciones clasificado en el capitulo 5000, de acuerdo a la estructura programatica aprobada a nivel federal., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}}

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}

{obs1: {observación:Se trata de adquisiciones clasificado en el capitulo 5000, de acuerdo a la estructura programatica aprobada a nivel federal., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}}

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}

Sin observaciones

{obs1: {observación:De acuerdo al nombre del proyecto favor de especificar a que se refiere con ACADEMIA. se sugiere identificar de mejor manera el nombre del proyecto, trimestre:1.0, usuario:jorgeapootu, fecha:2023-04-12}}

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}

{obs1: {observación:Se trata de adquisiciones clasificado en el capitulo 5000, de acuerdo a la estructura programatica aprobada a nivel federal., trimestre:1.0, usuario:jorgeapootui, fecha:2023-04-25}}

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}}